



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 58	<b>Fecha Informe:</b> 04 - 08 - 2022	<b>Nombre De La Obra:</b> ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 04/08/2022.

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 10+400.  
BASE GRANULAR EN EL KM. 8+100.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 10+900 Y 11+020.  
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS DE ENCOFRADO Y ACERO EN LOSA.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL ADICIONAL N°07 (DME) Y LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

04-08-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

05-08-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

04-08-2022

**Actividades:**

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
02 EXCAVADORAS  
50 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

04-08-2022

**Actividades:**

ENROCADO DE PROTECCION KM. 0+160

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

02 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

04-08-2022

**Actividades:**

BASE GRANULAR KM. 8+100

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 MOTONIVELADORA  
02 RODILLOS  
01 CISTERNA  
03 PERSONAL.

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

04-08-2022

**Actividades:**

EXCAVACION KM. 10+400.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 TRACTOR

02 VOLQUETES

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

4