




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 60	Fecha Informe: 08 - 08 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	--	--	--

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 08/08/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE SUB BASE EN EL KM. 10+700.
BASE GRANULAR EN EL KM. 7+700.
PUENTE LA CHIRANA - TRABAJOS DE ENCOFRADO Y ACERO EN LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°07 (DME), LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación: 08-08-2022	Auditoria Fecha De Edición: 08-08-2022
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

08-08-2022

Actividades:

SUB BASE GRANULAR KM. 10+700.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MOTOIVELADORA
01 CISTERNA.
02 RODILLOS
03 PERSONAL.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

08-08-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
50 PERSONAL.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)