



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 67	Fecha Informe: 16 - 08 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 16/08/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE:
PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONAS DE CORTE DEL KM. 11+430.
BASE GRANULAR EN EL KM. 8+620.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA EN EL KM. 7+600.
CANAL DE RIEGO REVESTIDO EN EL KM. 7+200.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 07 (DME) Y LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoría Fecha De Creación:

16-08-2022

Auditoría Fecha De Edición:

16-08-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

16-08-2022

Actividades:

BASE GRANULAR KM. 8+620

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 CISTERNA

01 MOTONIVELADORA

02 RODILLOS

05 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

16-08-2022

Actividades:

PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONAS DE CORTE KM. 11+430

CDescripcion _____ :

2

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

16-08-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

CDescripcion _____ :

3

PERSONAL 20

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)