



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                     |                                     |   |   |   |                                     |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si     | <b>Nro Informe:</b><br>68           | <b>Fecha Informe:</b><br>17 -<br>08 -<br>2022 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>ICA - LOS MOLINOS -<br>TAMBILLO (KM. 19+7 -<br>KM.33+500), INCLUIDO<br>PUENTE LA ACHIRANA Y<br>ACCESOS | <b>Personal Encargado:</b><br>Bances Nizama Eddy Wilmer |                                     |  |
| <b>Foto Bitacora:</b>               | <b>Foto Bitacora 2:</b>             | <b>Foto Bitacora 3:</b>                       | <b>Foto Bitacora 4:</b>   | <b>Foto Bitacora 5:</b>                                 | <b>Foto Bitacora 6:</b>             |  |
| <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a>           | <a href="#">Ver imagen completa</a>   | <a href="#">Ver imagen completa</a>                     | <a href="#">Ver imagen completa</a> |  |

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 17/08/2022

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE:  
PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONAS DE CORTE EN LOS KMS. 12+050 Y 12+350.  
BASE GRANULAR EN LOS KMS. 11+300 Y 8+700.  
IMPRIMACION EN EL KM. 8+000.  
CANAL DE RIEGO REVESTIDO EN EL KM. 7+200.  
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN LOSA.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL ADICIONAL N°07 (DME) Y LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

**Auditoría Fecha De Creación:**

17-08-2022

**Auditoría Fecha De Edición:**

17-08-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

17-08-2022

**Actividades:**

CANAL DE RIEGO REVESTIDO KM. 7+200.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1

PERSONAL 10

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

17-08-2022

**Actividades:**

PUENTE LA ACHIRANA KM .0+200

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

PERSONAL 15

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)