



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 69	Fecha Informe: 18 - 08 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 18/08/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE:
PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONAS DE CORTE EN EL KM. 12+600.
BASE GRANULAR EN LOS KMS. 9+350 y 11+650,
TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA KM. 7+900.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS DE ENCOFRADO EN LOSA VEREDAS.
NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°07 (DME) Y LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoría Fecha De Creación:

18-08-2022

Auditoría Fecha De Edición:

19-08-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

18-08-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS.
15 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

18-08-2022

Actividades:

BASE GRANULAR KM. 11+650.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA.
01 RODILLO
01 CISTERNA
03 PERSONAL.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

18-08-2022

Actividades:

PASO DE RIEGO KM. 12+700.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)