



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	73	23 - 08 - 2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
			Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa			

Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 23/08/2022.

Conclusiones:
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE:
PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONAS DE CORTE EN EL KM.13+200.
BASE GRANULAR EN LOS KMS. 9+400 Y 9+650 Y 12+300
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN LA SUPER ESTRUCTURA.

Recomendaciones:
AGILIZAR EL ADICIONAL N°07 (DME) Y LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.
SE ENCUENTRAN PARALIZADOS LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y ACCESO AL PUENTE.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
23-08-2022	24-08-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

23-08-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM 0+200.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
15 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

23-08-2022

Actividades:

TRATAMIENTO SUPERFICIAL SEGUNDA CAPA KM. 7+800

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 CAMION IMPRIMADOR.
01 VOLQUETE
01 RODILLO
05 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

23-08-2022

Actividades:

BASE GRANULAR KM. 9+400.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
02 RODILLOS.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

23-08-2022

Actividades:

BASE GRANULAR KM. 9+650.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA
01 RODILLO
04 PERSONAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)