



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 75	<b>Fecha Informe:</b> 25 - 08 - 2022	<b>Nombre De La Obra:</b> ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>					

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 25/08/2022.

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE:  
 BASE GRANULAR EN LOS KMS. 9+950, 12+600 Y 12+800.  
 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SEGUNDA CAPA KM. 8+340.  
 PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN LA SUPER ESTRUCTURA.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL ADICIONAL N°07 (DME) Y LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.  
 LOS TRABAJOS DE EXCAVACION SE ENCUENTRAN PARALIZADOS Y ACCESO AL PUENTE LA ACHIRANA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

25-08-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

25-08-2022

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

25-08-2022

**Actividades:**

TRATAMIENTO SUPERFICIAL KM. 8+340.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 CAMION IMPRIMADOR.  
01 VOLQUETE.  
01 RODILLO.  
05 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

25-08-2022

**Actividades:**

CANAL DE RIEGO REVESTIDO KM. 8+550.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

PERSONAL 04

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

25-08-2022

**Actividades:**

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
01 MIXER  
15 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)