

**BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA****REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA**

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	001-2022-ABANCAYNACM-ESC-DO-PVN-MTC	24-08-2022	VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY (TRAMO PRELIMINAR)	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 001-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIERCOLES 24 DE AGOSTO DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

SE INFORMA QUE

Conclusiones:

SE INFORMA QUE EL DIA LUNES 22 DE AGOSTO DEL PRESENTE, ME APERSONE A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN (PATIBAMBA BAJA JR. MAGNOLIAS LTE. N° 04) PARA LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS.

EN LAS OFICINAS DE SUPERVISIÓN ME ENCONTRÉ CON EL ESPECIALISTA DE COSTOS Y LA STA. MARILIZ FANNY ESP. EN MEDIO AMBIENTE, QUIENES INDICARON QUE NO PODÍAN BRINDARME ALGUNA APOYO (POR EJEMPLO DE MOVILIDAD) YA QUE ELLOS SE ESTABAN POR RETIRAR DE ABANCAY POR LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA. EN TODO CASO QUE COORDINARA CON EL JEFE DE SUPERVISIÓN O EL ADMINISTRADOR DE LA SUPERVISIÓN.

EL DIA MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO TUVE LA PRIMERA REUNIÓN CON EL ING. LUIS SARA HUTARRA RESIDENTE DE OBRA, QUIEN DESPUÉS DE UNA LARGA CONVERSACIÓN INDICO QUE ME DARA TODAS LAS FACILIDADES PARA INGRESAR A LAS INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA DE OBRA, PLANTA DE ASFALTO Y OTROS EN FORMA EXTRA OFICIAL, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LOS RECURSOS QUE GENERARA MAYORES GASTOS GENERALES Y/O COSTOS DIRECTOS PARA IMPLEMENTAR LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Recomendaciones:

LA DRA. CINTIA VASQUEZ DE PACRI, ME INDICA QUE SE ESTAN RETIRANDO DE ABANCAY YA QUE SUS CONTRATOS HAN VENCIDO.

QUE ESTARAN RETORNANDO POSIBLEMENTE EL 05 DE SETIMBRE, SI LES RENUEVAN EL CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL.

POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE PACRI DEBE TENER LA PERMANENCIA CONSTANTE A QUI EN OBRA, PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LIBERACION DE PREDIOS, INTERFERENCIAS, AREAS AUXILIARES. ADEMAS SE RECUERDA QUE EL CONTRATISTA INDICA QUE REINICIARA LA OBRA SI SE TIENE TODO ESTE TEMA DE PACRI SOLUCIONADO AL CIENTO POR CIENTO, PARA ELLOS COMO EJECUTORES PODER AVANZAR EN FORMA CONTINUA Y NO POR TRAMOS O DEJANDO VENTANAS.

Auditoria Fecha De Creación:

24-08-2022

Auditoria Fecha De Edición:

26-08-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

24-08-2022

Actividades:

UBICACION: RESIDENCIA Y/O CAMPAMENTO

PROGRESIVA KM 06+200 - PUENTE LEONPAMPA

CDescripción :

INTERIOR Y FACHADA DE LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 06+200

CDescripcion _____ :

2 MAQUINARIA ESTACIONADA Y CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2022

Actividades:

UBICACION: OFICINAS DEL CONTRATISTA

CDescripcion _____ :


3 PERSONAL ESPECIALISTAS, AUXILIARES DE DIFERENTES AREAS

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)