



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 0087	Fecha Informe: 30 - 09 - 2022	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0087
 CONTRATO DE OBRA: No. 103-2019-MTC/ 20 de fecha 24/09/2019
 EMPRESA CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU
 OBRA: SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N" (SALDO DE OBRAS INICIALES (OI) TRAMO 2 CANTA - HUALLAY LONGITUD: 95.2 KMS.
 MONTO DE OBRAS INICIALES : 338,725,656.80
 SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
 CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20) ADENDA No. 4 DE FECHA 24-09-2019
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION Y CONTRATISTA
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) : DESDE KM. 0+000 HASTA EL KM. 85+200 (HUALLAY)
 VISITA CON REPRESENTANTE DE PROVIAS NACIONAL Y COMUNIDAD DE HUALLAY A REUNION EN CASA COMUNAL DE HUALLAY Y RECORRIDOS DE CAMPO

**Conclusiones:**

- 0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Contratista. Hoy no se ha logrado el acceso al cuaderno de obra.
- AMPLIACIONES DE PLAZO: A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01, N° 02, N° 05 y N°06 por 82, 16, 01 y 66 días calendario, respectivamente
- 2) ADICIONALES DE OBRAS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 denominado: "Cambio de ubicación de plantas industriales del km 89+500 y km 83+700 al km 80+150". se ha aprobado Adicionales N° 02, N° 03 y N° 4 y se ha aprobado un Adicional No.5, Se esta tramitando Adicional No. 6 (mejoramientos) y 7 (asfalto desde progresiva Km, 0+000 al Km. 34+000) y adicional 7 (asfaltado desde Km. 20+000 al Km. 36+000)
- 3) MAYORES METRADOS: Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad por el asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al contratista las observaciones a los informes elaborados por el mencionado contratista. En resumen la Contratista va ha realizar la subsanación de observaciones y los informes de los expedientes de mayores cantidades. Se ha tramitado ante la Supervisión, informe técnico de mayores cantidades correspondiente a geomembrana tipo2 para los pedraplenes y correspondientes a transporte de derrumbes en las progresivas Km. 59 al Km, 73
- 4) DEDUCTIVOS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 de fecha 15 de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01. se tramitara un deductivo vinculante No. 6
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo DISAL, Se observa el uso de un camión cisterna para el mojado de la vía como acción antipolvo, en diferentes zonas.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: SE OBSERVO LABORES DE MANTENIMIENTO VIAL MINIMAS (regado de accesos)
- 7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
- a) PERSONAL: En el sitio se verifica la presencia del especialista en seguridad, social, Ing, jefe de proyectos, Ing, de trazo y topografía, Ing. geólogo, Ing. de producción, jefe de oficina técnica personal técnico y obrero en el sitio de la obra.
- b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : Los equipos son: 12 motoniveladoras, 10 vibrocompactadores de rodillo , 2 pavimentadora (esparcidora), 1 mini cargador, 16 excavadora de oruga, 4 excavadora neumática, 1 rock drill, 7 retroexcavadora, 100 camiones de volteo, un minicargador con accesorio de barredora, 1 camión de imprimación, 12 cargadores frontales. 3 camiones mixer. 1 camión mezclador y 3 tractor de oruga. 6 camión cisterna ,1 esparcidora nueva y 1 compactadora de rodillo,
- DE LA SUPERVISIÓN:
- a) PERSONAL : Hoy en la zona se verifica personal técnico y administrativo, los especialistas de Seguridad salud y trabajo, Suelos y pavimentos, Estructuras y obras de arte, Trazo y topografía, Costos y valorizaciones,
- b) MAQUINARIA Y EQUIPO: Se ha verificado los siguientes equipos 6 camionetas 4x4 , 2 combi, una oficina de la supervisión con mobiliario y equipos de computación y de oficina.
- 8) INCIDENTES: Hoy no se tiene información de INCIDENTES
- 9) PACRI: No existen problemas de PACRI hasta el Km. 91. Desde el km. 91 al km. 95.2 la Comunidad de Huallay están exigiendo una nueva valuación (tasación) de sus predios.
- 10) ARQUEOLOGÍA: Existe un tramo de 4 km, (km. 21 al km. 25)Se realiza la ejecución de 1 pontón en la zona arqueológica (Km. 24+400) y se inicio el mantenimiento de la via. Existen 6 sectores de la zona Arqueológica, que tiene que se tiene que realizar rescate.
- 11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es soleado en toda la mañana y tarde y en la noche ha ocurrido nevadas y lluvias , en todo el tramo 2 (OBRAS INICIALES) ha ocurrido caída de granizo y nieve en la Vía canta Huallay .Hasta ahora con la valorización del mes de Agosto 2022 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado. y corregido por la Supervisión, Continua en condición de ATRASADA. pero, se ha incrementado muy satisfactoriamente los rendimientos de trabajo

**Recomendaciones:**

Se recomienda a la Contratista a presentar los informes técnicos de obras adicionales y de mayores metrados pendientes por tramitar, se le ha participado en varias ocasiones la entrega de los trámites correspondientes ante la Supervisión para su trámite

Se recomienda a la Contratista, la urgente colocación de señal informativa ,preventiva y reglamentaria (provisional o definitiva) en la vía y el regado de la misma para disminuir la generación de polvo (Que disminuye la visibilidad) en las zonas sin asfalto, puesto que la vía está en mejores condiciones de transitabilidad, motivando a los Usuarios a ir a mayor velocidad, incrementando el riesgo a accidentes e incidentes en el tramo 2 (obras iniciales). La Contratista deberá merecer la correspondiente penalidad de acuerdo a lo exigido en su contrato.

Se participa a la Supervisión, que si se demuestran evidencias que no se adoptaron oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo que permita la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de la obra y por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecute la señalización que la Obra requiere y brindar seguridad al usuario con el fin de evitar accidentes, se la aplicara la penalidad que corresponda, de acuerdo a los TDR.

Se recomienda a la Supervisión la entrega oportuna del cronograma de permanencia del personal especialista y clave

Se recomienda a PROVIAS NACIONAL la pronta aprobación del Adicional No. 10,11 y No.12 de la Supervisión donde se incluye los recursos de la Supervisión.

Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente (camioneta alquilada) para el monitor para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de la obra. Hasta la fecha NO hay Camioneta ocasionando muchos inconvenientes en la realización del trabajo de seguimiento y monitoreo

Auditoria Fecha De Creación:

01-10-2022

Auditoria Fecha De Edición:

03-10-2022

PANEL FOTOGRAFICO**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

30-09-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 95+675

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OB RAS INICIALES) :

VISITA AL DME KM. 95+675

CDescripcion :

En la progresiva Km. 95+675 se realiza visita de inspección por parte de la Administradora de Contratos : ing. Gladys Santiago de PROVIAS NACIONAL Y Supervisión para el DME donde se han paralizado las actividades, por petición de la Comunidad de HUallay, donde solicitan a la Contratista realizar la conformación del material de desecho en el DME y proponen un nuevo lugar como DME.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

30-09-2022

Actividades:

POBLADO DE HUALLAY
REUNION DE TRABAJO ENTRE REPRESENTANTES DE COMUNIDAD DE HUALLAY, PROVIAS NACIONAL, SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA EN CASA COMUNAL DE HUALLAY

CDescripcion :

En el poblado de Huallay se realiza reunión de trabajo mensual en la casa comunal de Huallay, donde los representantes de la Comunidad de Huallay, Provias Nacional, Supervisión y Contratista tratan los siguientes puntos: reubicación del DME km. 95+675, Actualización de la tasación de predios afectados, Solicitud de Ampliación de la Cantero km 83+700, Deudas y compromisos pendientes de la Contratista con la Comunidad y Visita de Inspección al Campo.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

30-09-2022

Actividades:

POBLADO DE HUALLAY
REUNION DE TRABAJO ENTRE REPRESENTANTES DE COMUNIDAD DE HUALLAY, PROVIAS NACIONAL, SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA EN CASA COMUNAL DE HUALLAY

CDescripcion :

En el poblado de Huallay se realiza reunión de trabajo mensual en la casa comunal de Huallay, donde los representantes de la Comunidad de Huallay, Provias Nacional, Supervisión y Contratista tratan los siguientes puntos: reubicación del DME km. 95+675, Actualización de la tasación de predios afectados, Solicitud de Ampliación de la Cantero km 83+700, Deudas y compromisos pendientes de la Contratista con la Comunidad y Visita de Inspección al Campo. Por PROVIAS NACIONAL participo la Ing. Gladys Santiago, administradora del Contrato.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

30-09-2022

Actividades:

POBLADO DE HUALLAY
REUNION DE TRABAJO ENTRE REPRESENTANTES DE COMUNIDAD DE HUALLAY, PROVIAS NACIONAL, SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA EN CASA COMUNAL DE HUALLAY

CDescripcion :

En el poblado de Huallay se continua con reunión de trabajo mensual en la casa comunal de Huallay, donde los representantes de la Comunidad de Huallay, Provias Nacional, Supervisión y Contratista tratan los siguientes puntos: reubicación del DME km. 95+675, Actualización de la tasación de predios afectados, Solicitud de Ampliación de la Cantera km 83+700, Deudas y compromisos pendientes de la Contratista con la Comunidad y Visita de Inspección al Campo. La reunión inicia a las 9 am y culmino a las 1 pm luego se realizo el recorrido a la obra, hacia el km. 83+700 en la cantera, via de acceso hacia el polvorín, lavadero, etc.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

30-09-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 83+700

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO 2(OBRAS INICIALES): VISITA CON COMUNIDAD EN LA CANTERA KM. 83+700

CDescripcion :

En la progresiva Km. 83+700 se realiza visita a la cantera con la Comunidad de Huallay, Contratista, supervisión y PROVIAS NACIONAL, donde se solicita la autorización de la Comunidad para realizar ampliación de la explotación de la Cantera, pero la Comunidad solicita que se le atienda la vía hacia el Polvorin hasta la entrada de su caserío y el suministro de agua hacia los lavaderos del ganado de la comunidad en zonas adyacentes a la Cantera.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

30-09-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 83+700

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO 2(OBRAS INICIALES): VISITA CON COMUNIDAD EN LA CANTERA KM. 83+700

CDescripcion :

En la progresiva Km. 83+700 se realiza visita a la cantera con la Comunidad de Huallay, Contratista, supervisión y PROVIAS NACIONAL, donde se solicita la autorización de la Comunidad para realizar ampliación de la explotación de la Cantera, pero la Comunidad solicita que se le atienda la vía hacia el Polvorín hasta la entrada de su caserío y el suministro de agua hacia los lavaderos del ganado de la comunidad en zonas adyacentes a la Cantera. Se le enseñó a la Comunidad de Huallay la zona a Explotar de la Cantera.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

30-09-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 83+400

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO 2
(OBRAS INICIALES): VISITA CON COMUNIDAD A LOS BAÑADEROS DE GANADO**CDescripcion** :

En la progresiva Km. 83+400 se realiza visita de campo con la comunidad de Huallay, donde sus pobladores alegan que la construcción del terraplén ha ocasionado el tapado de los ojos de agua, se constata in situ que los dos ojos de agua están aflorando agua hacia los reservorios de concreto, la cantidad de agua es mínima pero se observa que en esta zona no ha sido afectado. La Comunidad solicita que el contratista coloque tuberías desde una laguna y suministre el agua hacia los bañaderos del ganado de la Población de Huallay.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



Fotos: