



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	083-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	03-12-2022	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 083-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL SABADO 03 DE DICIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: REINICIO DE EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE CORTE DE AMBOS CARRILES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 01+225 AL KM 01+330 Y PROFUNDIDAD DE 0.75 M

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)

ING. RESIDENTE DE OBRA

ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES

ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

ADMINISTRADOR DE OBRA.

ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES

SECRETARIA

ENCARGADODE ALMACEN

ENFERMERA

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA

GUARDIANES.

B) PERSONAL DE OBRA (FRENTE DE TRABAJO)

-03 VIGÍAS.

-02 PEONES (TOPOGRAFÍA)

-01 AUXILIAR TOPOGRAFÍA

-01 ESTACIÓN TOTAL – REPLANTEO

-01 TRACTOR D-8 S/O (INC. OPERADOR)

-01 CAMIÓN CISTERNA 4X2 5000 GLN (INC. OPERADOR)

-01 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS (INC.OPERADOR)

-03 VOLQUETES DE 15 M3

-01 RETROEXCAVADORA 58HP 1YD3 (INC. OPERADOR)

-01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

06-12-2022

Auditoria Fecha De Edición:

07-12-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

03-12-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 01+225 AL KM 01+330

CDescripcion

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE - CORTE

-03 vigías.

-02 peones (topografía)

-01 auxiliar topografía

-01 estación total – replanteo

-01 TRACTOR D-8 S/O (INC. OPERADOR)

-01 CAMIÓN CISTERNA 4X2 5000 GLN (INC. OPERADOR)

-03 VOLQUETES DE 15 M3

-01 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICOS

01 RETROEXCAVADORA DE 58HP Y 01YD3

-01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-12-2022

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

03-12-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 01+225 AL KM 01+330

CDescripcion :

EJECUCION DE LA PARTIDA : MEJORAMIENTPO DE LA SUB RASANTE.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-12-2022