



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	086-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	07-12-2022	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 086-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

SE TIENE UN FRENTE DE TRABAJO QUE ES LA EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

SUB DREN Y RELLENOCORTE DE AMBOS CARRILES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 01+225 AL KM 01+330 Y PROFUNDIDAD DE 0.75 M

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)

ING. RESIDENTE DE OBRA
ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES
ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD
ADMINISTRADOR DE OBRA.
ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES
SECRETARIA
ENCARGADODE ALMACEN
ENFERMERA
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA
GUARDIANES.

B) PERSONAL DE OBRA (FRENTE DE TRABAJO)

-03 VIGÍAS.
-02 PEONES (TOPOGRAFÍA)
-01 AUXILIAR TOPOGRAFÍA
-01 AUX. SUELOS
-01 ESTACIÓN TOTAL – REPLANTEO
-01 TRACTOR D-8 S/O (INC. OPERADOR)
-01 CAMIÓN CISTERNA 4X2 5000 GLN (INC. OPERADOR)
-02 VOLQUETES DE 15M3
-01 EXCAVADORA S/ORUGAS
-01 RETROEXCAVADORA 01 YD3
-01 RODILLO VIBRATORIO
-01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoría Fecha De Creación:

07-12-2022

Auditoría Fecha De Edición:

08-12-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

07-12-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 01+225 AL KM 01+330
ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE AL DME N° 15
CONTROL DE TRANSITO PARA SEGURIDAD POR LAS VIGIAS, TIENEN EQUIPOS
DE RADIO COMUNICACION INCLUIDO LOS OPERADORES DE MAQUINARIA
PESADA.

CDescripcion :

- 01 capataz
- 01 controlador
- 03 vigias.
- 02 peones (topografía)
- 01 auxiliar topografía
- 01 aux. suelos
- 01 estación total – replanteo
- 01 excavadora s/orugas (INC. OPERADOR)
- 02 camiones de volteo - volquetes de 15 m3 (INC. OPERADOR)
- 01 tractor d-8 s/oruga
- 01 excavadora s/orugas
- 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-12-2022



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

07-12-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PPROGRESIVAS KM 01+225 AL KM 01+330

CDescripcion _____ :

RELLENO DE SUB DREN Y RELLENO DE MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-12-2022