

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	088-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	09-12-2022	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 088-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 (FERIADO)

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /  
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Conclusiones:

SE TIENE DOS FRENTE DE TRABAJO:

-) MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE  
CORTE DE AMBOS CARRILES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 01+225 AL KM  
01+330 Y PROFUNDIDAD DE 0.75 M

-) RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL EN MURO DE CONTENCION UBICADO EN LA  
PROGRESIVA KM 2+281

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)  
ING. RESIDENTE DE OBRA  
ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES  
ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD  
ADMINISTRADOR DE OBRA.  
ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARIA  
ENCARGADODE ALMACEN  
ENFERMERA  
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA  
GUARDIANES.

B) PERSONAL DE OBRA (FRENTE DE TRABAJO)  
-03 VIGÍAS.  
-02 PEONES (TOPOGRAFÍA)  
-01 AUXILIAR TOPOGRAFÍA  
-01 AUX. SUELOS  
-01 ESTACIÓN TOTAL – REPLANTEO  
-01 TRACTOR D-8 S/O (INC. OPERADOR)  
-01 CAMIÓN CISTERNA 4X2 5000 GLN (INC. OPERADOR)  
-02 VOLQUETES DE 15M3  
-01 EXCAVADORA S/ORUGAS  
-01 RETROEXCAVADORA 01 YD3  
-01 RODILLO VIBRATORIO  
- 01 CAMA BAJA PARA TRASLADO DE MAQUINARIA EN LA OBRA  
-01 CAMIONETA PICK UP 4X4

### Recomendaciones:

NINGUNA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

10-12-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

10-12-2022

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

09-12-2022

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 01+225 AL KM 01+330  
RELLENO DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL PROVENIENTE  
DE ACOPIO KM 2+281

COMPACTADO DE SUB RASANTE (CORONA DE MEJORAMIENTO) CON RODILLO  
VIBRATORIO.

RIEGO CON CAMION CISTERNA PARA EL COMPACTADO

CONTROL DE TRANSITO PARA SEGURIDAD POR LAS VIGIAS, TIENEN EQUIPOS  
DE RADIO COMUNICACION INCLUIDO LOS OPERADORES DE MAQUINARIA  
PESADA.

### CDescripcion

1

- 03 vigías.
- 02 peones (topografía)
- 01 auxiliar topografía
- 01 aux. suelos
- 01 estación total – replanteo
- 02 camiones de volteo - volquetes de 15 m3 (INC. OPERADOR)
- 01 rodillo vibratorio (inc. operador)
- 01 cisterna 4x2de 5000 gln (inc. operador)
- 01 camioneta pick up 4x4 (inc. conductor)

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

10-12-2022



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

09-12-2022

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+281  
RELLENO DE MATERIAL ESTRUCUTRAL EN MURO DE CONTENCION  
CONTROL DE CALIDAD - DENSIDAD DE CAPO

### CDescripcion :

-01 capataz  
-03 peones  
-01 auxiliar ensuelos

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

10-12-2022

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

09-12-2022

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+281

COLOCADO DE MATERIAL FILTRO  
RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL EN MURO DE CONTENCIÓN

### CDescripcion

CONTROL DE COMPACTACION CON EL CONO DE ARENA

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

10-12-2022

3