



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	092-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	17-12-2022	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

#### Asunto:

INFORME N° 092-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL SABADO 17 DE DICIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /  
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Conclusiones:

SE TIENE TRES FRENTES DE TRABAJO:

-) MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

CORTE DE AMBOS CARRILES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 01+225 AL KM 01+330 Y PROFUNDIDAD DE 0.75 M

-) MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

CORTE DE AMBOS CARRILES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 02+090 AL KM 02+160 Y PROFUNDIDAD DE 0.50 M

-) RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL EN MURO DE CONTENCION UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 2+281

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)

ING. RESIDENTE DE OBRA

ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES

ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

ADMINISTRADOR DE OBRA.

ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES

SECRETARIA

ENCARGADODE ALMACEN

ENFERMERA

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA

GUARDIANES.

B) PERSONAL DE OBRA (FRENTES DE TRABAJO)

-03 VIGÍAS.

-02 PEONES (TOPOGRAFÍA)

-01 AUXILIAR TOPOGRAFÍA

-01 AUX. SUELOS

-01 ESTACIÓN TOTAL – REPLANTEO

-01 TRACTOR D-8 S/O (INC. OPERADOR)

-01 CAMIÓN CISTERNA 4X2 5000 GLN (INC. OPERADOR)

-02 VOLQUETES DE 15M3

-01 EXCAVADORA S/ORUGAS

-01 RETROEXCAVADORA 01 YD3

-01 RODILLO VIBRATORIO

- 01 CAMA BAJA PARA TRASLADO DE MAQUINARIA EN LA OBRA

-01 CAMIONETA PICK UP 4X4

### Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE INCREMENTAR LOS FRENTES DE TRABAJO PARA LOGRAR MAYOR AVANCE FISICO.

**Auditoria Fecha De Creación:**

19-12-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

19-12-2022

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

17-12-2022

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 02+050 AL KM 02+160

### CDescripcion

- 03 vigías.
- 02 peones (topografía)
- 01 auxiliar topografía
- 01 aux. suelos
- 01 estación total – replanteo
- 01 camioneta pick up 4x4 (inc. conductor)

1

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

17-12-2022



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

17-12-2022

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 01+225 AL KM 01+330  
RELLENO DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL PROVENIENTE  
DE ACOPIO KM 2+281

### CDescripcion :

- Motoniveladora  
- 01 peon

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

17-12-2022



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

17-12-2022

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 02+090 AL KM 02+160  
CORTE DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE A/C.  
RIEGO CON CAMION CISTERNA PARA EL COMPACTADO  
CONTROL DE TRANSITO PARA SEGURIDAD POR LAS VIGIAS, TIENEN EQUIPOS  
DE RADIO COMUNICACION INCLUIDO LOS OPERADORES DE MAQUINARIA  
PESADA.

### CDescripcion :

-03 vigias.  
-02 peones (topografía)  
-01 auxiliar topografía  
-01 aux. suelos  
-02 volquetes  
- 01 tractor D-8  
-01 estación total – replanteo  
-01 camioneta pick up 4x4 (inc. conductor)

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

17-12-2022

3