



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	001-2023-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	02 - 01 - 2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

#### Asunto:

INFORME N° 001-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL LUNES 02 DE ENERO DEL 2023 DEL 2022

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

#### Conclusiones:

NO SE REALIZAN TRABAJOS EN TODO EL TRAMO DE LA OBRA.

SE ESTA PREPARANDO MATERIAL DE RELLENO PARA EL TRANSPORTE.

#### Recomendaciones:

NINGUNA.

#### Auditoria Fecha De Creación:

04-01-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

06-02-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

02-01-2023

### Actividades:

PREPARACION DE MATERIAL PARA RELLENO DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

- 02 volquetes
- 01 excavadora sobre
- 01 tractor sobre orugas
- 03 vigías.
- 01 auxiliar topografía
- 01 aux. suelos
- 01 estación total – replanteo
- 01 camioneta pick up 4x4 (inc. conductor)

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

04-01-2023

1