



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	027-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	08-03-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 027-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MIERCOLES 08 DE MARZO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN SUSPENSION

Conclusiones:

SE A RECORRIDO LA OBRA Y SE APRECIA QUE SE TIENE DERRUMBES EN DIFERENTES PROGRESIVAS COMO SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO.
 VERBALMENTE LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA CRTG INDICAN QUE LA LIBERACION DE PREDIOS E INTERFERENCIAS DE LA OBRA NO SUPERA EL 50% DE LO QUE SE A IDENTIFICADO Y CODIFICADO POR PACRI DE PVN. ESTAN PREPARANDO UN INFORME DETALLADO DE TODA LA OBRA , DE TODO LO QUE FALTA LIBERAR PARA EJECUTAR LA OBRA SIN INCONVENIENTES.
 COMO ES EL CASO DE LA SEÑORA : MARTINA VIRGINIA BAUTISTA AEDO (CEL. 910168498) QUE EN LA PROGRESIVA KM 9+130, ESTA SRA. INDICA QUE SI NO SE LE SOLUCIONA CON LOS PAGOS REALES SE Opondra A LA EJECUCION DE LA OBRA EN ESE TRAMO.

Recomendaciones:

PACRI DE PVN DEBE ACELERAR CON LA LIBERACION DE PREDIOS E INTERFERENCIAS ASI COMO CON LOS PAGOS A LOS AFECTADOS.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
08-03-2023	09-03-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografía:

08-03-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA 07 +140

ZONA INESTABLE.

CDescripcion _____ :

SE TIENE DERRUMBE DEL TALUD (BANQUETAS DE CORTE) POR LA LLUVIA Y FILTRACIONES DE AGUA.

SE VISUALIZA EN LA PARTE ALTA UNA CONSTRUCCION NUEVA QUE CORRE PELIGRO DE DESLIZARSE.

ADEMAS SE TENIA DESVIO POR EL LADO DERECHO DE LA VIA, SE APRECIA QUE EN ESTE DESVIO HAY UNA CONSTRUCCION NUEVA DE VIVIENDA Y MOTOCARGA ESTACIONADA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-03-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-03-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 09+300

ZONA INESTABLE - DESPRENDIMIENTO DE ROCA FRACTURADA

CDescripcion _____ :

ZONA DE DERRUMBE DE ROCA FRACTURADA.

NOS ENCONTRAMOS CON LA SEÑORA : MARTINA BAUTISTA AEDO, PROPIETARIA DE UN TRAMO CONSIDERABLE QUE AFECTO LA CARRETRA.

ESTA SEÑORA ESTA MUY MOLESTA POR QUE SE LE AFECTO MUCHO TERRENO, INDICA QUE PACRI DE PVN LE MANIFESTO QUE SE LE AFECTARIA COMO 9,000 M2 Y QUE ALA FECHA SON MÁS DE 16,000 M2, POR LO QUE SOLICITA SE LE PAGUE O REINTEGRE POR EL METRAJE REAL QUE SE LE AFECTO.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-03-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-03-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+460

CDescripcion _____:

SE APRECIA EN ESTE TRAMO ZONA DE DERRUMBE EN TALUD DE CORTE INESTABLE.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-03-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-03-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+880

CDescripcion _____ :

VIVIENDA EN PROCESO DE CONSTRUCCION A DEPOSITADO MATEIAL (TIERRA) PROVENIENTE DE EXCAVACION EN EL AMBITO O TRAZO DE LA OBRA.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-03-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-03-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+820 (FIN DE OBRA)

CDescripcion

SE VERIFICO QUE EN ESTE TRAMO FINAL SON TERRENOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, POR LO QUE TIENE QUE GESTIONAL ANTE BIENES NACIONALES LA DISPONIBILIDAD DE ESTOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETRA.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-03-2023