



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	039-2023-OMATE-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	23-03-2023	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

039-2023-OMATE-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL JUEVES 23 DE MARZO DEL 2023
 ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE
 CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA
 RECURSOS DEL CONTRATISTA :
 A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
 B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
 02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
 MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN
 CISTERNA AGUA, 01
 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR
 FRONTAL, 01 VOLQUETE.
 RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:
 a)PERSONAL CLAVE:
 01 JEFE DE SUPERVISIÓN
 02 TOPOGRAFOS
 01 SECRETARIA
 01 CONDUCTOR
 b)OTROS:
 01 CAMIONETA PICK UP 4X4
 01 OFICINA
 01 EQUIPOS DE COMPUTO
 01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
24-03-2023	03-04-2023

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-03-2023

Actividades:

Especialistas de la Oficina de Control y Calidad de PVN

Puente Tamaña km 101+000

CDescripcion _____ :

Verificacion de Adicionales - Necesidad

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-03-2023