



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--|------------------------------|
| Si | 062-2023-OMATE-NACM-ESC-DO-PVN-MTC | 28-04-2023 | Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50 | CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |

| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa |

Asunto:

INFORME N° 062-2023-OMATE-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL VIERNES 28 DE ABRIL DEL 2023
 ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE
 CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 96+000 AL KM 98+000

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
 B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
 02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
 MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL,

RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:

a)PERSONAL CLAVE:
 01 JEFE DE SUPERVISIÓN
 02 TOPOGRAFOS
 01 SECRETARIA
 01 CONDUCTOR
 b)OTROS:
 01 CAMIONETA PICK UP 4X4
 01 OFICINA
 01 EQUIPOS DE COMPUTO

Recomendaciones:

NINGUNA.

| Auditoria Fecha De Creación: | Auditoria Fecha De Edición: |
|------------------------------|-----------------------------|
| 28-04-2023 | 02-05-2023 |

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-04-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-04-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

28-04-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-04-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

28-04-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 97+400

CDescripcion

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-04-2023

3