



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
|--------------------|----------------------------------|----------------|--|------------------------------|
| Si | 069-2023-OMATE-NACM-ESCDOPVN-MTC | 08-05-2023 | Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50 | CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |

| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa |

Asunto:

INFORME N° 069-2023-OMATE-NACM-ESCDOPVN-MTC
 REPORTE DEL LUNES 08 DE MAYO DEL 2023
 ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE
 CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 85+500 AL KM 88+000

RECURSOS DEL CONTRATISTA :
 A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
 B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
 02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
 MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL,

RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:
 a)PERSONAL CLAVE:
 01 JEFE DE SUPERVISIÓN
 01 TECNICO DE COMPUTO/CADISTA
 01 TOPOGRAFOS
 01 SECRETARIA
 01 CONDUCTOR
 b)OTROS:
 01 CAMIONETA PICK UP 4X4
 01 OFICINA
 01 EQUIPOS DE COMPUTO

Recomendaciones:

NINGUNA

| Auditoria Fecha De Creación: | Auditoria Fecha De Edición: |
|------------------------------|-----------------------------|
| 09-05-2023 | 12-05-2023 |



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-05-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 85+500 AL KM 88+000

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR)
: 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-05-2023