



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	071-2023-OMATE-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	10-05-2023	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 071-2023-OMATE-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MIERCOLES 10 DE MAYO DEL 2023
 ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE
 CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 92+500 AL KM 94+500

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
 B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
 02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
 MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL,

RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:

a)PERSONAL CLAVE:
 01 JEFE DE SUPERVISIÓN
 01 TECNICO DE COMPUTO/CADISTA
 01 TOPOGRAFOS
 01 SECRETARIA
 01 CONDUCTOR

b)OTROS:
 01 CAMIONETA PICK UP 4X4
 01 OFICINA
 01 EQUIPOS DE COMPUTO

Recomendaciones:

SE VERIFICO LA REALIZACION DE CALICATAS PARA LOS ADICIONALES

ADEMAS SE VERIFICO EL SECTOR FARALLON QUE ESTAN TRANSITANDO BUS DE PASAJEROS Y QUE LA SOLUCION PROVISIONAL DE RECUPERACION DE CALZADA ES FUNCIONAL.



Auditoria Fecha De Creación:

10-05-2023

Auditoria Fecha De Edición:

12-05-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

10-05-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 120+650

CDescripcion _____ :

ELABORACION DE CALICATAS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LOS ADICIONALES DE OBRA QUE SERAN APROBADOS POR CONTRALORIA.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-05-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-05-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 121*215

SECTOR FARALLON

CDescripcion _____:

VERIFICACION DE LA SOLUCION BASICA Y PROVISIONAL A LA PERDIDA DE UNA PARTE DE LA PLATAFORMA.

VISTA DE PASO DE BUS DE PASAJEROS DE AREQUIPA A OMATE

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-05-2023

2