



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 009	Fecha Informe: 04 - 08 - 2021	Nombre De La Obra: Corredor Vial: Huánuco - La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo III	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	---	---	--

Asunto:
INFORME N°09- TRAMO 3

Conclusiones:
DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N°487 DE LA SUPERVISIÓN , ASUNTO: LIBERACIÓN PARA VACIADO DE CONCRETO
ASIENTO N° 488 DEL CONTRATISTA, ASUNTO : RECONSIDERACIÓN DEL FORMATO DE TRABAJO DEL DISEÑO DE CONCRETO F´C 100 Y 210 KG/CM2, REFERENCIA: CARTA N° 422-21/LMMQ/RCR20-T3
ASIENTO N° 489 DEL CONTRATISTA ,ASUNTO: DISEÑO DEL CONCRETO F´C 140,175,280 KG/ CM2 BAJO AGUA, REFERENCIA: CARTA N° 423 - 21- LMMQ/RCR 20 - T3
ASIENTON° 490 DE LA SUPERVISIÓN, REITERACIÓN DE LAS REGULACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA, PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION DEL TUNEL HUACTAHUARU, SE MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES 501.E EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS; SE MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO SOLICITUD ALGUNA PARA INICIAR DICHA ACTIVIDAD LA MISMA QUE DEBIO INICIAREL 21 DE JUNIO, Y TAMPOCO A PRESENTADO AL ESPECIALISTA DE TUNELE, ASI COMO EL QUIPO NECESARIO A SUPERVISIÓN PARA SU RESPECTIVA EVALUACIÓN.
ASIENTO N°491 DE LA SUPERVISIÓN, ASUNTO: RECONSIDERACIÓN DE FORMULA DEL TRABAJO DEL DISEÑO DE CONCRETO F´C 100 Y 210 KG/CM2; DISEÑOS DE CONCRETO F´C 140,175, 280 Y 175 KG/CM2 BAJO AGUA
ASIENTO N° 492 DE LA SUPERVISIÓN, ASUNTO: DEFICIENCIA DE RIEGO PARA CONTROL DE EROSIÓN DE POLVO PRODUCTO DE LOS CORTES ENEXPLANACIONES DE VIA.
ACCIDENTES : NINGUNO

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación: 04-08-2021	Auditoria Fecha De Edición: 06-08-2021
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

04-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+010 AL KM 103+ 060
Corte de talud para banqueta

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 03 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA
01 AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA POR PARTE DE SUPERVISIÓN

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-08-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

04-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN: KM 108+600
CORTE DE TALUD

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON Y 01 GUIA
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-08-2021

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

04-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+500 al KM 108+ 570
Corte de talud
Eliminación

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 03 GUIA, 01 PEON,01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUIDO OPERARIO): 02 EXCAVADORA Y 13 VOLQUETES
02 AUXLIAR DE SUELOS Y PAVIMENTOS POR PARTE DE SUPERVISIÓN

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-08-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

04-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMOS: KM 129 +002 PUENTE AGOKUSHMA
Vaciado de falsa zapata

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 capataz , 13 peones y 02 vigias
01 ingenier de puentes y ates y 01 auxiliar de suelos por parte del contratista
02 controladores de obras de artes y puentes , 01 controlador de suelo y pavimentos por parte de la supervisión

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

04-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002 PUENTE AGOKUSHMA
Vaciado de falsa zapata quinto mixer
Slump: 8 "
02 vibradores de concreto de 2"

CDescripcion_____:

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-08-2021

5



Fotos: