



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	079-2023-OMATE-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	19-05-2023	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 079-2023-OMATE-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL VIERNES 19 DE MAYO DEL 2023  
 ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE  
 CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

**Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 116+500 AL KM 118+500

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR  
 B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:  
 02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN  
 MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 VOLQUETE DE 15 M3

RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:

a)PERSONAL CLAVE:  
 01 JEFE DE SUPERVISIÓN  
 01 TECNICO DE COMPUTO/CADISTA  
 01 TOPOGRAFOS  
 01 SECRETARIA  
 01 CONDUCTOR  
 b)OTROS:  
 01 CAMIONETA PICK UP 4X4  
 01 OFICINA  
 01 EQUIPOS DE COMPUTO

**Recomendaciones:**

NINGUNA

**Auditoria Fecha De Creación:**

19-05-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

20-05-2023



# PANEL FOTOGRAFICO

## Panel Fotográfico

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

19-05-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 105+500

ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR)  
: 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA,  
01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE 15 M3, 01 MICRO  
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-05-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

19-05-2023

### Actividades:

UBICACION: TRAMO PROGRESIVAS KM 116+500 AL KM 118+500

### CDescripcion

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR)  
: 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 CARGADOR FRONTAL  
, 01 VOLQUETE 15 M3, 01 MICRO  
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-05-2023