



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	084 - 2023 - OMA T E - N A C M - ESC - D O P V N - M T C	25 - 05 - 2023	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 084-2023-OMATE-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL JUEVES 25 DE MAYO DEL 2023

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

EN LA PRESENTE JORNADA SE REALIZO COORDINACIONES CON TRES JUEZ DE PAZ, PARA REALIZAR LA CONSTATAACION EL DIA VIERNES DEL NO REINICIO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, A SABER:

JUEZ DE PAZ DE PUQUINA: SR EDGARDO FUENTES

JUEZ DE PAZ DE OMATE: SR. MANUEL GAMERO

JUEZ DE PAZ DE COALAUQUE : SRA. NINFA CAMPANO

NOS DESPLAZAMOS A LOS DISTRITOS DE LOS JUECES DE PAZ EN LA CAMIONETA DE LA SUPERVISION.



Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 129+500 AL KM 132+000

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN

CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL,

01 CARGADOR FRONTAL Y 01 VOLQUETE DE 15 M3

RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

01 TECNICO DE COMPUTO/CADISTA

01 TOPOGRAFOS

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

Recomendaciones:

DE ACUERDO AL OFICIO N° 1086 - 2023 - MTC/20.9 - VIA NOTARIAL PROVIAS COMUNICA AL CONTRATISTA INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y SOLICITA REINICIO DE EJECUCION DE OBRA, ESTO CON FECHA 11 DE MAYO 2023

DANDO EL PLAZO DE 15 DIAS CALENDARIO.

AL RESPECTO DEBO INFORMAR QUE DE ACUERDO A MI RECORRIDO DIARIO DE CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA, A LA FECHA EL CONTRATISTA NO REINICIA CON LA EJECUCION DE LA OBRA EN NINGUN FRENTE DISPONIBLE A LO LARGO DE TODA LA OBRA.

Auditoria Fecha De Creación:

26-05-2023

Auditoria Fecha De Edición:

29-05-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

26-05-2023

Actividades:

UBICACION: EN LA PROGRESIVA KM 135+500

CDescripcion _____ :

LA SUPERVISION REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A PEDIDO DE LA DIR. DE CONTROL Y CALIDAD PARA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE ADICIONALES DE OBRA.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA ALCANTARILLA (QUEBRADA).

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-05-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

26-05-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO PROGRESIVAS KM 129+500 AL KM 132+000

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA(INCL. OPERADOR)

: 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, , 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-05-2023

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-05-2023

Actividades:

UBICACION: KM 102+000

CDescripcion _____:

TALLER TAMAÑA SE APRECIA UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS QUE LLEGO EL DIA DE AYER
MIERCOLES 24 DE MAYO A LAS 6:00 PM

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-05-2023

3