



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	088-2023-OMATE-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	30-05-2023	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 2:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 3:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 4:




[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 5:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 6:



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME N° 088-2023-OMATE-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MARTES 30 DE MAYO DEL 2023
 CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

Conclusiones:

SE REALIZA TRABAJOS EN LA PROGRESIVA KM 103+340 Y EN EL DME 106
 MAQUINARIA UTILIZADA:

- 03 VOLQUETES DE 15 M3
- 01 CARGADOR FRONTAL
- 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
- 01 TRACTOR S/O D-8
- 01 CISTERNA DE COMBUSTIBLE 3000 GL
- 01 CISTERNA DE AGUA DE 5000 GL

EN TALLER KM 102+000 SECTOR TAMAÑA SE TIENE:
 02 VOLQUETE DE 15 M3 (CON FALLAS MECANICAS)
 01 CISTERNA DE AGUA SIN MOTOBOMBA

EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIA: PROGRESIVA KM 148+800
 01 MOTONIVELADORA
 01 RODILLO VIBRATORIO

Recomendaciones:

EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO REALIZADO EN LA PROGRESIVA KM 148+800, SE VIENE REALIZANDO SIN RIEGO DE AGUA, YA QUE NO CUENTA CON CAMION CISTERNA.

CABE INFORMAR QUE LA CISTERNA QUE SE TENIA PARA ESTE TRABAJO DE MANTENIMIENTO A SIDO DERIVADA A LA PROGRESIVA KM 103+340.



Auditoria Fecha De Creación:

31-05-2023

Auditoria Fecha De Edición:

31-05-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

30-05-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 148+800

SECTOR PUQUINA

MANTENIMIENTO RUTINARIO:

CDescripcion _____ :

EQUIPO UTILIZADO:

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO VIBRATORIO

NO SE ESTA UTILIZANDO CISTERNA DE AGUA, POR LO QUE ES UN TRABAJO DEFICIENTE.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-05-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

30-05-2023

Actividades:

UBICACION: TALLER EN LA PROGRESIVA KM 103

CDescripcion _____:

SE PUDO VERIFICAR EL SIGUIENTE EQUIPO O MAQUINARIA:

02 VOLQUETES CON FALLAS MECANICAS
01 CAMION CISTERNA DE AGUA SIN MOTOBOMBA.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-05-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

30-05-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA 103+340

SECTOR TAMAÑA - OMATE

CDescripcion :

MAQUINARIA UTILIZADA:

03 VOLQUETES DE 15 M3
01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA
01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

EN EL DME 106:

01 TRACTOR SOBRE ORUGA D-8
01 CISTERNA DE COMBUSTIBLE DE 3000 GL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-05-2023

3