



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 01	Fecha Informe: 1 4 - 0 6 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 14 DE JUNIO DEL 2023

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 41+320
TRABAJOS DE PERFORACION EN EL KM. 40+500.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+282 AL KM. 18+840.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 35+000 AL 42+000.
NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS (DIRECCION DE DERECHO DE VIA)

Auditoria Fecha De Creación:

14-06-2023

Auditoria Fecha De Edición:

15-06-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

14-06-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS km. 41+320

CDescripcion

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
10 VOLQUETES
05 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

14-06-2023

Actividades:

TRABAJOS DE PERFORACION KM 40+500

CDescripcion

EQUIPOS:
01 COMPRESORA
10 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-06-2023