



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 02	<b>Fecha Informe:</b> 15 - 06 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15 DE JUNIO DEL 2023

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENRO DE TIERRAS EN EL KM. 17+200.  
OBRAS DE ARTE DEL KM. 3+966 AL KM. 33+590.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 17+000 AL 42+000.  
NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS (DIRECCION DE DERECHO DE VIA)

#### Auditoria Fecha De Creación:

15-06-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

16-06-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

15-06-2023

**Actividades:**

MURO KM.10+600

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
05 VIBRAPISONES  
01 RETROEXCAVADORA  
06 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-06-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

15-06-2023

**Actividades:**

ALCANTARILLA KM. 3+966

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 10

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

15-06-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM.17+200

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
17 VOLQUETES  
04 PERSONAL

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

15-06-2023

**Actividades:**

DME KM. 30+220

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 TRACTOR  
03 PERSONAL

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-06-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

15-06-2023

### Actividades:

EXCAVACION DE ALCANTARILLA TIPO MARCO KM.33+590

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
05 VOLQUETES  
10 PERSONAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

15-06-2023

5