




PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 002	Fecha Informe: 15 - 06 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	



Asunto:

Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12
Prestación Adicionales de Obra N°01 : Mediante Resolución Directoral N° 505-2022-MTC/20 de fecha 28 de abril del 2022, se resuelve Declarar IMPROCEDENTE la Prestación Adicional de Obra N°01 "COMPONENTE BASE GRANULAR Y COMPONENTE MURO GAVIÓN".
Prestación Adicionales de Obra N°02 : Mediante Resolución Directoral N° 847-2022-MTC/20 de fecha 20 de junio del 2022, se resuelve Declarar IMPROCEDENTE la Prestación Adicional de Obra N°02 "COMPONENTE BASE GRANULAR".
Prestación Adicionales de Obra N°03 : Mediante Resolución Directoral N° 1067-2022-MTC/20 de fecha 25 de julio del 2022, se resuelve Declarar IMPROCEDENTE la Prestación Adicional de Obra N°03 y Deductivo Vinculante N° 03 "COMPONENTE ALCANTARILLAS, SUBDRENES Y ZONA BOFEDAL".
Prestación Adicionales de Obra N°04 y Deductivo Vinculante N° 04 : Mediante Resolución Directoral N° 1068-2022-MTC/20 de fecha 25 de julio del 2022, se resuelve Aprobar la Prestación Adicional de Obra N°04 "COMPONENTE BASE GRANULAR" y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04
Presupuesto Prestación Adicionales de Obra N°04 : S/. 2,621,262.60 Inc. IGV
Presupuesto Deductivo Vinculante N°04 : S/. 2,337,014.97 Inc. IGV
Prestación Adicionales de Obra N°05 y Deductivo Vinculante N° 05 : Mediante Resolución Directoral N° 1326-2022-MTC/20 de fecha 16 de setiembre del 2022, la Entidad Aprueba la Prestación Adicional de Obra N° 05 – "COMPONENTE ALCANTARILLAS, SUBDRENES Y ZONA BOFEDAL" y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 05
Presupuesto Prestación Adicionales de Obra N°05 : S/. 1,510,164.20 Inc. IGV
Presupuesto Deductivo Vinculante N°05 : S/. 239,959.37 Inc. IGV
Prestación Adicionales de Obra N°06 y Deductivo Vinculante N° 06 : Mediante Resolución Directoral N° 1594-2022-MTC/20 de fecha 02 de noviembre del 2022, la Entidad Aprueba la Prestación Adicional de Obra N° 06 – "Modificación en la zona de Muro de Gavión existente ubicado entre las progresivas km 27+310.81 al km 27+648.40" y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 06
Presupuesto Prestación Adicionales de Obra N°06 : S/. 311,766.81 Inc. IGV
Presupuesto Deductivo Vinculante N°06 : S/. 474,949.47 Inc. IGV
Prestación Adicionales de Obra N°07 y Deductivo Vinculante N° 07 : Mediante Resolución Directoral N° 1810-2022-MTC/20 de fecha 12 de diciembre del 2022, la Entidad Aprueba la Prestación Adicional de Obra N° 07 – "COMPONENTE MEZCLA ASFÁLTICA" y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 07
Presupuesto Prestación Adicionales de Obra N°07 : S/. 3,659,825.00 Inc. IGV
Presupuesto Deductivo Vinculante N°07 : S/. 2,731,019.12 Inc. IGV
Plazo Inicial de Ejecución de la Obra : 210 días calendario
Entrega de Terreno : 17/06/2021
Fecha de Inicio de Obra : 18/06/2021
Fecha de Suspensión de Obra : 21/12/2021
Levantamiento de la Suspensión de Obra : 18/04/2022
Nueva Fecha de Término de Obra Prevista : 19/11/2022, según el nuevo PEO N°09 por decisión de la JRD sobre la Controversia N°08 respecto a la Ampliación de Plazo N°08, aprobado con oficio N° 707-2023-MTC/20.9



Conclusiones:

Asiento del Cuaderno de Obra
Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1075
Fecha y Hora 15/06/2023 19:43
Título ASIENTO N° 1099, TRABAJO DE CAMPO

Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO N° 1098 DEL SUPERVISOR, SI SE ESTÁ IMPLEMENTANDO LA SEÑALIZACIÓN, Y TODO LO REFERIDO A SEGURIDAD PARA PODER MITIGAR ALGÚN POSIBLE EVENTO; RESPECTO A LOS BACHES EN LA PLATAFORMA SE PROGRAMARÁ UN HORARIO EXTENDIDO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LOS SECTORES DONDE SE ENCUENTRE POCO TRANSITABLE, UN FIN DE SEMANA; SOBRE LOS AGREGADOS PARA LA PREPARACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, SE ESTÁ TRANSPORTANDO EL MATERIAL, TENIENDO STOCK DE LOS MATERIALES PARA ASEGURAR LA PRODUCCIÓN EN LOS SIGUIENTES DÍAS. SE VIENE REALIZADO LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, KM 19+880 AL KM 20+270 CARRIL IZQUIERDO, KM 19+880 AL KM 20+160 CARRIL DERECHO. TAMBIEN SE REALIZÓ EL ESCARIFICADO, BATIDO Y CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+300 AL KM 24+600; REFINE Y ACABADO DE LA BASE GRANULAR DAÑADA ENTRE KM 23+700 AL KM 24+000. RESPECTO A TRABAJOS DE CONCRETO, VACIADO DE BORDILLOS DE PROTECCIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+573 AL KM 29+588 Y KM 29+594 AL KM 29+609, EN TOTAL 6 PAÑOS.

Asiento del Cuaderno de Obra
Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1076
Fecha y Hora 15/06/2023 19:56
Título ASIENTO N° 1 100, DEL SUPERVISOR, 15.06.2023
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO N° 1099, SOBRE EL AVANCE FÍSICO, EN LA FECHA SE APRECIA AVANCE ADECUADO EN CUANTO A LA PARTIDA DE COLOCADO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL PAVIMENTO, LA PLANTA DE ASFALTO OPERA SIN INCONVENIENTES. SE DISPONE AL CONTRATISTA PROCEDER AL MANTENIMIENTO DE VÍA EN LOS TRAMOS DONDE NO SE TIENE EL REIMPRIMADO Y ASFALTADO, EN VISTA DE QUE, SE APRECIA DETERIORO EXTREMO CON PRESENCIA DE BACHES PROFUNDOS QUE PERJUDICAN EL TRÁNSITO VEHICULAR Y GENERA CONTAMINACIÓN DE MATERIAL DE BASE CON MATERIAL DE SUBRASANTE. DEL MISMO MODO EL CONTRATISTA DEBE MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL E INICIAR DE UNA VEZ LOS MUROS DE SUELO REFORZADO ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ATENDER LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LOS POBLADORES QUE HABITAN EN EL ENTORNO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA VÍA. SOBRE EL MATERIAL AGREGADO PARA LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA PLANTA DE ASFALTO, DEBE SER ABASTECIDO EN FORMA PERMANENTE, DEL MISMO MODO EL PEN ASFÁLTICO, COMBUSTIBLE, FILLER Y LOS ADITIVOS PARA QUE LA PRODUCCIÓN SEA PERMANENTE Y SE AVANCE EN EL COLOCADO DEL MAC EN EL PAVIMENTO.
EN LA FECHA SE VERIFICA EN CAMPO LA PRESENCIA DEL MONITOR DEL PROYECTO DESIGNADO POR PROVIAS NACIONAL – MTC. Asiento de Referencia: NINGUNO

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal, puesto que existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua.

Auditoria Fecha De Creación:

20-06-2023

Auditoria Fecha De Edición:

20-06-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-06-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-06-2023

Actividades:

reunión en la oficina de supervisión

CDescripcion _____ :

Av. Arequipa 1042 Ovalo de San Andrés, distrito de Sicuani, provincia de Canchis y departamento de Cusco.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-06-2023