





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 003 | Fecha Informe: 16 - 06 - 2023 | Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui | Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Foto Bitacora:  Ver imagen completa | Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa | Foto Bitacora 3: Ver imagen completa | Foto Bitacora 4: Ver imagen completa | Foto Bitacora 5: Ver imagen completa | Foto Bitacora 6: Ver imagen completa |
|---|---|--|--|--|--|

Asunto:

Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12
 Prestación Adicionales de Obra N°07 y Deductivo Vinculante N° 07 : Mediante Resolución Directoral N° 1810-2022-MTC/20 de fecha 12 de diciembre del 2022, la Entidad Aprueba la Prestación Adicional de Obra N° 07 – "COMPONENTE MEZCLA ASFÁLTICA" y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 07
 Presupuesto Prestación Adicionales de Obra N°07 : S/. 3,659,825.00 Inc. IGV
 Presupuesto Deductivo Vinculante N°07 : S/. 2,731,019.12 Inc. IGV

Plazo Inicial de Ejecución de la Obra : 210 días calendario
 Entrega de Terreno : 17/06/2021
 Fecha de Inicio de Obra : 18/06/2021

Decisión de la JRD respecto a la Controversia N° 08 : Mediante CN-1409-2023-CARD-CIP-CDL de fecha 27.02.2023 el Secretario Arbitral remite la decisión de la JRD respecto a la controversia N° 08, considerando que el Contratista debe incorporar de la PAO N° 05 a partir del 18.09.2022 y el resultado final que se obtenga determinará la ampliación de plazo N° 08, por lo cual de acuerdo a la decisión de la JRD se otorga 44 días calendario de Ampliación de Plazo N° 08.



Conclusiones:

Asiento del Cuaderno de Obra
Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1078
Título: ASIENTO N° 1 102, DEL SUPERVISOR, 16.06.2023
Fecha y Hora 16/06/2023 20:31
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1101 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENE REALIZANDO, EFECTIVAMENTE SE DESARROLLARON LAS LABORES DE RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR, IMPRIMACIÓN DE LA BASE GRANULAR, VACIADO DE CONCRETO PARA LOS BORDILLOS Y TRABAJOS DE LAS DESCARGAS DEL SUBDREN DONDE ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LAS PROGRESIVAS SEÑALADAS POR EL CONTRATISTA DE LA CUAL LA SUPERVISIÓN REALIZO LOS CONTROLES RESPECTIVOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE EMPEZAR CON PRONTITUD LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA 520.A ELEMENTO MURO DE SUELO REFORZADO SEGÚN LO QUE INDICA EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ASÍ NO GENERAR UN ATRASO EN LA COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS TRAMOS CONSIGNADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO. POR OTRO LADO, EL DÍA DE HOY 16.06.2023 NO SE REALIZARON TRABAJOS DEL COLOCADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DEBIDO A LA FALTA DE MATERIAL AGREGADO TRANSPORTADO DESDE LA CANTERA SANTA FE DE ESPINAR COMO INDICA EL EXPEDIENTE DE LA PAO N°07, POR LO QUE SE INSTA AL CONTRATISTA ABASTECER EL MATERIAL AGREGADO, ASÍ MISMO EL PEN ASFÁLTICO, FILLER Y OTROS INSUMOS QUE COMPOENEN EL MAC DE MANERA PERMANENTE PARA CONTINUAR CON EL COLOCADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y ASÍ EVITAR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Asiento del Cuaderno de Obra
Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1077
Título ASIENTO N° 1097, TRABAJO DE CAMPO
Fecha y Hora 16/06/2023 19:41
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO LA RECONFORMACION DE LA BASE GRANULAR ENTRE EL KM 24+600 AL KM 24+850, EMPLANTILLADO PARA BASE GRANULAR KM 24+000 AL KM 24+300, IMPRIMACION DE BASE RECONFORMADA KM 22+2860 AL KM 23+2290, CONCRETO EN BORDILLOS KM 29+588 AL KM 29+606, ASI MISMO DESCARGA DE SUBDRENAJE EN EL KM 23+160

Asiento de Referencia: NINGUNO

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal, puesto que existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua.

Auditoria Fecha De Creación:

20-06-2023

Auditoria Fecha De Edición:

20-06-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-06-2023

Actividades:

planta de asfalto 23+400

CDescripcion _____ :

1 Trabajos de mantenimiento a equipo, caldera, de planta de asfalto

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-06-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

2 progresiva 19+990 inicio de tramo

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-06-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

prog. 19+980

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-06-2023

Actividades:

construcción de subdren

CDescripcion _____ :

zona de ubicación de subdren

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

16-06-2023

Actividades:

construcción de canal cuneta

CDescripcion _____ :

prog. 27+640

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-06-2023

Actividades:

Planta de asfalto 23+240

CDescripcion _____ :

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-06-2023

Actividades:

planta de asfalto 23+400

CDescripcion _____ :

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-06-2023

Actividades:

abastecimiento de material

CDescripcion _____ :

para preparación de mezcla asfáltica

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-06-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-06-2023

Actividades:

abastecimiento de material

CDescripcion _____ :

para preparación de mezcla asfáltica

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-06-2023

Actividades:

abastecimiento de material granular

CDescripcion _____ :

para preparación de mezcla asfaltica

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-06-2023

Actividades:

tren de asfalto

CDescripcion _____ :

22+780

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

16-06-2023

Actividades:

deflectometria

CDescripcion _____ :

viga belkelman 22+920

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-06-2023

Actividades:

construcción de subdren

CDescripcion _____ :

prog. 24+160

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-06-2023