



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 06	Fecha Informe: 20 - 06 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 20 DE JUNIO DEL 2023

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIRRAS EN 06 FRENTE DE LOS KMS. 16+100, 30+750, 40+600, 41+350, 51+200 Y 51+500.
OBRAS DE ARTE DEL KM. 10+600 AL KM. 26+400.
TRABAJOS DE PERFORACION EN EL KM. 30+850.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 16+000 AL KM. 52+000.
NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS, CAMINOS PREHISPANICOS- ARQUEOLOGIA (DIRECCION DE DERECHO DE VIA).
AGILIZAR EL ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO A OBRA DEL MONITOR.

Auditoria Fecha De Creación:

21-06-2023

Auditoria Fecha De Edición:

21-06-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

20-06-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 30+750

CDescripcion

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
06 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

20-06-2023

Actividades:

TRABAJOS DE PERFORACION KM. 30+850

CDescripcion

EQUIPOS:
02 COMPRESORAS
04 MARTILLOS
12 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

20-06-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 41+350

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
13 VOLQUETES
04 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

20-06-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 40+600

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
05 VOLQUETES
04 PERSONAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-06-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

20-06-2023

Actividades:

DME N. 37 KM. 30+220

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 TRACTOR
03 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-06-2023

5