



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 005	<b>Fecha Informe:</b> 19 - 06 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

#### Asunto:

REPORTE N° 005 - 19 DE JUNIO DEL 2023  
Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



### Conclusiones:

Asiento del Cuaderno de Obra  
Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)  
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI  
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI  
Número de asiento: 1082  
Título: ASIENTO N° 1 106, DEL SUPERVISOR, 19.06.2023  
Fecha y Hora 19/06/2023 19:34  
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO  
Rol: SUPERVISOR DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1105 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENE REALIZANDO, EFECTIVAMENTE SE DESARROLLARON LAS LABORES DE LA COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA (PRIMERA CAPA), RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR, IMPRIMACIÓN DE BASE DONDE ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LAS PROGRESIVAS SEÑALADAS POR EL CONTRATISTA DONDE LA SUPERVISIÓN REALIZO LAS INSPECCIONES Y CONTROLES RESPECTIVOS. POR OTRO LADO, SOBRE LAS CARTAS N°114-2023-CVW DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA EL REPLANTEO DEL MURO DE SUELO REFORZADO UBICADO EN EL KM 28+965 AL KM 29+003, Y KM 29+168 AL KM 29+207.60 Y LA CARTA N°115-2023-CVW CORRESPONDIENTE A LOS RESULTADOS DEL TRAMO DE PRUEBA, QUE FUERON PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA, ESTOS SERÁN REVISADOS Y EVALUADOS POR LOS ESPECIALISTAS CORRESPONDIENTES DE LA SUPERVISIÓN Y SE EMITIRÁ LA OPINIÓN QUE CORRESPONDA. CON CARTA N°098-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 16.06.2023 SE TRAMITO ANTE LA ENTIDAD LA FICHA QUINCENAL N°41 (DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023).

Asiento de Referencia: NINGUNO

Asiento del Cuaderno de Obra  
Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)  
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI  
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI  
Número de asiento: 1081  
Título ASIENTO N° 1105, TRABAJO DE CAMPO  
Fecha y Hora 19/06/2023 18:52  
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR  
Rol: RESIDENTE DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VIENE EJECUTANDO LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE LA PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 22+790 AL KM 23+275 CARRIL DERECHO Y KM 22+715 AL KM23+050 CARRIL IZQUIERDO, A LA VEZ SE VIENE EJECUTANDO LOS CONTROLES RESPECTIVOS DE LABORATORIO ESTANDO DENTRO DE LOS PARAMETROS SOLICITADOS EN EL EXPEDIENTE Y EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL DÍA DE MAÑANA SE INICIARÁ LA COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA CAPA DE LA CARPETA ASFÁLTICA. ASI MISMO SE CONTINUA CON LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE IMPRIMADA DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+020 AL KM 24+440. DEL MISMO MODO SE VIENE REALIZANDO LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+700 AL KM 23+970 CARRIL DERECHO. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO A LO LARGO DE LA VÍA CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EL RIEGO DE LA PLATAFORMA. SE CONTINUA CON EL ABASTECIMIENTO DE AGREGADOS COMO ARENA NATURAL Y ARENA CHANCADA DE LA CANTERA DE ESPINAR. MEDIANTE CARTA N° 114 - 2023 - CVW, SE TRAMITA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA EL REPLANTEO DEL MURO DE SUELO REFORZADO UBICADO EN EL KM 28+965 AL KM 29+003, Y KM 29+168 AL KM 29+207.60, PARA EVALUACION Y APROBACION DE ENCONTRARLO CONFORME, MEDIANTE CARTA N° 115 - 2023 - CVW, SE ALCANZA LOS RESULTADOS DEL TRAMO DE PRUEBA EJECUTADO PARA REVISION Y FINES CORRESPONDIENTES, MEDIANTE CARTA N° 113 - 2023 - CVW, SE TRAMITA ANTE LA ENTIDAD LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES SOBRE EL PAGO DE LA VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES N° 05 PRODUCTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 09..  
Asiento de Referencia: NINGUNO

### Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal, puesto que existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua.

Se solicita apoyo para el desplazamiento del suscrito a la zona de trabajos en obra, ya que no cuenta con movilidad y se esta a la espera de su llegada.

**Auditoria Fecha De Creación:**

20-06-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

21-06-2023

## PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-06-2023

**Actividades:**

colocación de mezcla asfáltica

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

23+050

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-06-2023

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-06-2023

**Actividades:**

Colocación de mezcla asfáltica

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

Trabajos concluidos de colocación de mezcla asfáltica en la prog. 23+050

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-06-2023

**Actividades:**

Colocaciòn de mezcla asfaltica

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3 Trabajos concluido en una primera capa, en un carril. 23+270

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-06-2023

**Actividades:**

compactado

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

4 prog. 22+560

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

17-06-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

19-06-2023

### Actividades:

imprimación

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

riego de líquido asfáltico prog. 23+960

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-06-2023

5