



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 07	Fecha Informe: 21 - 06 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 21 DE JUNIO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 16+100, 40+820, 41+350, 51+200 Y 51+500.
OBRAS DE ARTE DE LOS KMS. 10+600 AL KM 26+400.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 16+000 AL KM 52+000.
NOS VISITARON EN OBRA EL ING. ALVARO SOTELO GUILLEN (ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS DE PROVIAS NACIONAL) Y LOS INGENIEROS DE LA JRD.
NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS Y CAMINOS PREHISPANICOS (DIRECCION DE DERECHO DE VIA).

Auditoria Fecha De Creación:

22-06-2023

Auditoria Fecha De Edición:

22-06-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

22-06-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 40+820

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
10 VOLQUETES

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

22-06-2023

Actividades:

REUNION EN CABANA

CDescripcion _____ :

JRD, ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA, SUPERVISION Y CONTRATISTA.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-06-2023