





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 006	Fecha Informe: 20 - 06 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:
 REPORTE N° 005 - 19 DE JUNIO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1083
Título ASIENTO N° 1107: TRABAJOS DE CAMPO
Fecha y Hora 20/06/2023 19:11
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE SE VIENE EJECUTANDO LA COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, KM 23+050 AL KM 23+270 LADO IZQUIERDO PRIMERA CAPA, KM 23+270 AL KM 22+930 LADO DERECHO SEGUNDA CAPA, KM 23+270 AL KM 22+870 LADO IZQUIERDO SEGUNDA CAPA, ASI MISMO SE VIENE REALIZANDO CONFORMACION Y REFINE A NIVEL DE BASE EN EL KM 24+000 AL KM 24+400, CONFORMACION DE BASE GRANULAR KM 24+440 AL KM 24+800, VACEADO DE CAJAS DE SUBDRENAJE KM 21+887, CONCRETO EN CUNETAS TIPO 1 KM 21+805 AL KM 21+815, KM 21+857 AL KM 21+870, KM 21+915.

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1084
Título ASIENTO N° 1108: DEL SUPERVISOR 20.06.2023
Fecha y Hora 20/06/2023 20:26
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1107 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, EFECTIVAMENTE SE DESARROLLARON LAS LABORES DE LA COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA (PRIMERA Y SEGUNDA CAPA), RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR, VACIADO DE CONCRETO DE LA CAJA DE SUBDRENES, VACIADO DE CONCRETO TIPO I, DONDE TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LAS PROGRESIVAS SEÑALADAS POR EL CONTRATISTA EN LA CUAL LA SUPERVISIÓN REALIZÓ LAS VERIFICACIONES Y CONTROLES RESPECTIVOS EN OBRA. SE DISPONE AL CONTRATISTA CULMINAR CON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE Y EL POSTERIOR COLOCADO DE LA BASE GRANULAR EN EL EMPALME AL INICIO DEL TRAMO PARA QUE LUEGO NO SE TENGA INCONVENIENTES EN LA COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DICHO SECTOR. POR OTRO LADO, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°06-COMPONENTE MURO GAVIÓN Y CULMINAR CON LAS TAPAS DE CONCRETO ARMADO DE LA ALCANTARILLA RECTANGULAR.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal, puesto que existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo), haciendo la falta de riego de agua. Se solicita apoyo en la tramitación de la contratación de la movilidad para poder realizar un mejor control y verificación en campo de los trabajos programados.

Auditoria Fecha De Creación:

23-06-2023

Auditoria Fecha De Edición:

23-06-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-06-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

1 seguridad y tránsito prog. 23+300

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-06-2023

Actividades:

densidad de campo

CDescripcion _____ :

2 23+780

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-06-2023