




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 007	<b>Fecha Informe:</b> 21 - 06 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 007 - 21 DE JUNIO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



### Conclusiones:

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)  
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI  
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI  
Número de asiento: 1085  
Título ASIENTO N° 1109: TRABAJOS DE CAMPO – ASUNTOS VARIOS  
Fecha y Hora 21/06/2023 19:37  
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR  
Rol: RESIDENTE DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: SE VIENE EJECUTANDO LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE LA SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 22+720 AL KM 22+930 CARRIL DERECHO Y KM 22+460 AL KM 22+870 CARRIL IZQUIERDO, A LA VEZ SE VIENE EJECUTANDO LOS CONTROLES RESPECTIVOS DE LABORATORIO ESTANDO DENTRO DE LOS PARAMETROS SOLICITADOS EN EL EXPEDIENTE Y EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SE CONTINUA CON LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE IMPRIMADA DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+000 AL KM 24+440 Y DEL KM 24+440 AL KM 24+800. CON RESPECTO A LAS PARTIDAS DEL CONTRATO PRINCIPAL DE LAS OBRAS DE ARTE SE VIENEN EJECUTANDO LAS CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO I, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 21+804 AL KM 21+812, KM 21+859 AL KM 21+867 Y KM 21+895 AL KM 21+905. DEL MISMO MODO SE VIENE REALIZANDO LAS DESCARGAS DE LOS SUB DRENES EN LA PROGRESIVA KM 25+800. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO A LO LARGO DE LA VÍA CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EL RIEGO DE LA PLATAFORMA. SE CONTINUA CON EL ABASTECIMIENTO DE AGREGADOS COMO ARENA NATURAL Y ARENA CHANCADA DE LA CANTERA DE ESPINAR. CON RESPECTO A LOS INSUMOS DE ASFALTO SE CONTINUA ABASTECIENDO CON NORMALIDAD EL PEN PARA LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, ASI MISMO EN ATENCION AL ASIENTO ANTERIOR DE LA SUPERVISION SE PROGRAMARA LOS TRABAJOS PARA LA CULMINACION DEL EMPALME EN EL INICIO DE TRAMO. ASI MISMO MEDIANTE CARTA N° 116 – 2023 – CVW, ALCANZAMOS LA PROPUESTA DE LA PRESTACION ADICIONAL COMPONENTE CUNETAS, CON EL FIN DE REVISION Y SOLICITAMOS A LA SUPERVISION PODER AGENDAR UNA REUNION CON LOS ESPECIALISTAS DE LA ENTIDAD PARA SUSTENTAR EL PRESENTE ADICIONAL

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)  
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI  
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI  
Número de asiento: 1086  
Título ASIENTO N° 1110: DEL SUPERVISOR 21.06.2023  
Fecha y Hora 21/06/2023 21:27  
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO  
Rol: SUPERVISOR DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1109 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, EFECTIVAMENTE HOY SE REALIZÓ LA SEGUNDA CAPA DE LA COLOCACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA TANTO CARRIL DERECHO COMO IZQUIERDO, VACIADO DE CONCRETO DE CUNETAS TIPO I, RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR DONDE TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LAS PROGRESIVAS SEÑALADAS POR EL CONTRATISTA EN LA CUAL LA SUPERVISIÓN REALIZO LAS VERIFICACIONES Y CONTROLES RESPECTIVOS EN OBRA.  
CON RESPECTO A LA CARTA N° 116 – 2023 – CVW PRESENTADO POR EL CONTRATISTA SOBRE LA PROPUESTA DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL COMPONENTE CUNETAS, ESTA SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR LA SUPERVISIÓN Y A LA VEZ DICHO DOCUMENTO FUE ELEVADO A LA ENTIDAD PARA SU CONOCIMIENTO Y REVISIÓN POR EL ÁREA DE ESTUDIOS POR ENDE, LA ENTIDAD CONFIRMÓ UNA REUNIÓN VIRTUAL PARA EL DÍA LUNES 26 DE JUNIO DEL 2023 A HORAS 4:00PM PARA QUE EL CONTRATISTA SUSTENTE DICHA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA Y DE ENCONTRARSE CONFORME, SE CONTINUARÁ CON LOS TRÁMITES RESPECTIVOS PARA LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL.

### Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal, puesto que existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua. Se solicita apoyo para el desplazamiento del suscrito a la zona de trabajos en obra, ya que no cuenta con movilidad y se esta a la espera de su llegada.

**Auditoria Fecha De Creación:**

23-06-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

23-06-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-06-2023

**Actividades:**

COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1 Aplicación de liga y equipo loperativo para iniciar trabajos en prog. 22+800

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-06-2023

**Actividades:**

IMPRIMACION ASFALTICA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2 Imprimiti3n en la derecho de la via prog. 23+800

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-06-2023