





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 008	Fecha Informe: 22 - 06 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 008 - 22 DE JUNIO DEL 2023
Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1087
Título ASIENTO N° 1111: TRABAJOS DE CAMPO – ASUNTOS VARIOS
Fecha y Hora 22/06/2023 18:46
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: EN ATENCION A LA INDICACION DE LA SUPERVISION CON RESPECTO A LA REUNION PARA SUSTENTO DEL ADICIONAL DE CUNETAS, EL CONTRATISTA CONFIRMA SU PRESENCIA CON LOS ESPECIALISTAS RESPECTIVOS PARA EL DIA LUNES 26 A LAS 4PM. EN CAMPO SE VIENE EJECUTANDO LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE LA SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 22+233 AL KM 22+720 CARRIL DERECHO Y KM 22+300 AL KM 22+460 CARRIL IZQUIERDO, A LA VEZ SE VIENE EJECUTANDO LOS CONTROLES RESPECTIVOS DE LABORATORIO ESTANDO DENTRO DE LOS PARAMETROS SOLICITADOS EN EL EXPEDIENTE Y EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SE CONTINUA CON LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE IMPRIMADA DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+450 AL KM 24+800. IMPRIMACIÓN DE LA BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+700 AL KM 23+920 CARRIL IZQUIERDO. CON RESPECTO A LAS PARTIDAS DEL CONTRATO PRINCIPAL DE LAS OBRAS DE ARTE SE VIENEN EJECUTANDO LOS BORDILLOS DE PROTECCIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+478 AL KM 29+490. DESCARGA PARA SUB DREN EN LA PROGRESIVA KM 25+800 LADO DERECHO. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO A LO LARGO DE LA VÍA CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EL RIEGO DE LA PLATAFORMA. SE CONTINUA CON EL ABASTECIMIENTO DE AGREGADOS COMO ARENA NATURAL Y ARENA CHANCADA DE LA CANTERA DE ESPINAR. CON RESPECTO A LOS INSUMOS DE ASFALTO SE CONTINÚA ABASTECIENDO CON NORMALIDAD EL PEN PARA LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, ASI MISMO EL DIA DE HOY LLEGO FILLER MINERAL.

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1088
Título ASIENTO N° 1112: DEL SUPERVISOR 21.06.2023
Fecha y Hora 22/06/2023 21:03
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1111 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, EFECTIVAMENTE HOY SE REALIZÓ LA SEGUNDA CAPA DE LA COLOCACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA TANTO CARRIL DERECHO COMO IZQUIERDO, IMPRIMACIÓN DE LA BASE DEL CARRIL IZQUIERDO VACIADO DE CONCRETO PARA BORDILLOS, RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR DONDE TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LAS PROGRESIVAS SEÑALADAS POR EL CONTRATISTA EN LA CUAL LA SUPERVISIÓN REALIZO LAS VERIFICACIONES Y CONTROLES RESPECTIVOS EN OBRA. POR OTRO LADO, EL DÍA DE HOY HUBO DEFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DEL ASFALTO DEBIDO A QUE EL PEN NO ESTABA A LA TEMPERATURA INDICADA PARA SU PRODUCCIÓN EN MASA DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y POSTERIOR COLOCADO EN LA PLATAFORMA DE LA CUAL EL CONTRATISTA DEBERÍA DE PREVENIR ESTOS SUCESOS PARA NO AFECTAR LA PRODUCCIÓN Y A SU VEZ REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTES DE LA PLANTA DE ASFALTO. SE CITA A UNA REUNIÓN AL RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA DE SUELOS, ESPECIALISTA EN COSTOS Y RESPONSABLE DE CALIDAD DEL CONTRATISTA PARA EL DÍA DE MAÑANA 23.06.2023 A HORAS 8:00 AM EN LA OFICINA DE LA SUPERVISIÓN PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES CON RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS (PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE)

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal, puesto que existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua..
Se solicita apoyo para el desplazamiento del suscrito a la zona de trabajos en obra, ya que no cuenta con movilidad y se esta a la espera de su llegada.

Auditoria Fecha De Creación:

23-06-2023

Auditoria Fecha De Edición:

23-06-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

22-06-2023

Actividades:

Colocación de mezcla safáltica

CDescripcion _____ :

1 abastecimiento colocación y compactado de carril derecho prog. 22+560

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

22-06-2023

Actividades:

colocación de mezcla asfáltica

CDescripcion _____ :

2 22+420

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-06-2023