




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 011	Fecha Informe: 26 - 06 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 011 - 26 DE JUNIO DEL 2023
Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1094
Título ASIENTO N° 1118: TRABAJOS DE CAMPO – ASUNTOS VARIOS
Fecha y Hora 26/06/2023 19:40
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: SE VIENE EJECUTANDO LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE LA SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 21+370 AL KM 21+660 CARRIL IZQUIERDO. RECONFORMACIÓN DE BASE DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+440 AL KM 24+800. SE CONTINUA CON EL ABASTECIMIENTO DE AGREGADOS COMO ARENA NATURAL Y ARENA CHANCADA DE LA CANTERA DE ESPINAR. CON RESPECTO A LOS INSUMOS DE ASFALTO SE CONTINÚA ABASTECIENDO CON NORMALIDAD EL PEN PARA LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENIENDO A LA FECHA STOCK DE TODOS LOS INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE. EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA DÉCIMA SEPTIMA VISITA DE LA JRD A OBRA, CON PRESENCIA DEL ING. MARIO FIDEL GRIMALDO ZAPATA (INGENIERO ADJUDICADOR UNICO), ABG. MARÍA ALEJANDRA ALVARADO ALVARADO (ABOGADA SECRETARIA JRD), ING. PERCY JURADO (ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD), REPRESENTANTES DE LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA.

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1095
Título ASIENTO N° 1119: DEL SUPERVISOR 26.06.2023
Fecha y Hora 26/06/2023 20:09
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO N° 1018, SOBRE EL AVANCE FÍSICO, EN LA FECHA SE APRECIA AVANCE FÍSICO MUY RESTRINGIDO DEBIDO A FALLA MECÁNICA EN EL GRUPO ELECTROGENO PRINCIPAL DE LA PLANTA DE ASFALTO. EN LA FECHA SE APRECIA LA VISITA EN CAMPO DEL REPRESENTANTE DE LA JRD, ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD QUIENES RECORREN EL TRAMO DE INTERVENCIÓN DE LA OBRA JUNTO CON PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN, VERIFICANDO LOS AVANCES A LA FECHA. SE DISPONE AL CONTRATISTA MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL E IMPLEMENTAR CON PRONTITUD EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE A LA FECHA ESTÁ MUY DESCUIDADA. CON CARTA N° 108-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 26.06.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA EVALUACIÓN SOBRE EL TRAMO DE PRUEBA Y FÓRMULA DE TRABAJO PARA LA COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PEN 120/150. CON CARTA N° 109-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 26.06.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA DISPOSICIÓN SOBRE LA LIMPIEZA DE RESIDUO ASFÁLTICO EN VÍA. CON CARTA N° 110-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 26.06.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA SOBRE LA INSPECCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL A PLANTA DE ASFALTO.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal, puesto que existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo), haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la vía manifiesten sus quejas y malestar..
Se solicita apoyo para el desplazamiento del suscrito a la zona de trabajos en obra, ya que no cuenta con movilidad y se esta a la espera de su llegada; el suscrito se desplaza dentro de sus posibilidades.

Auditoria Fecha De Creación:

28-06-2023

Auditoria Fecha De Edición:

28-06-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2023

Actividades:

Planta de asfalto

CDescripcion _____ :

Prog. 23+350

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2023

Actividades:

Prog. 23+350

CDescripcion _____ :

Zona de abastecimientos de insumos para preparación de mezcla asfáltica

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-06-2023