




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                 |                           |   |  |   |
|---------------------------------|---------------------------|---|--|---|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si | <b>Nro Informe:</b><br>13 | <b>Fecha Informe:</b><br>28 - 06 - 2023 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca | <b>Personal Encargado:</b><br>Bances Nizama Eddy Wilmer |
|---------------------------------|---------------------------|---|--|---|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Foto Bitacora:</b><br> | <b>Foto Bitacora 2:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 3:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 4:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 5:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 6:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> |
|--|--|--|--|--|--|

[Ver imagen completa](#)

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 28 DE JUNIO DEL 2023

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 06 FRENTEROS DE LAS PORGRESIVAS KMS. 16+000, 16+920, 40+700, 42+180, 51+200 Y 52+660.  
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 16+420, 17+370, 18+700 Y 26+400.  
 MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 7+600 AL 53+000.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS.

**Auditoria Fecha De Creación:**

29-06-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

30-06-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

28-06-2023

**Actividades:**

DME 40 KM. 49+920.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 CARGADOR  
02 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

29-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

28-06-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+180

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
10 VOLQUETES  
03 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-06-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

28-06-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 40+700

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
15 VOLQUETES  
04 PERSONAL

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-06-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

28-06-2023

**Actividades:**

TRABAJOS DE PERFORACION KM. 40+600

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
02 COMPRESORAS.  
05 MARTILLOS  
12 PERSONAL

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-06-2023