



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 14	Fecha Informe: 29 - 06 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 29 DE JUNIO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 40+700, 42+300, 51+200 Y 52+710. OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 18+700, 26+400 Y 33+590. MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 18+000 AL 53+000. NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS Y CAMINOS PREHISPANICOS.

Auditoria Fecha De Creación:

30-06-2023

Auditoria Fecha De Edición:

30-06-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

29-06-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 52+710

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
06 VOLQUETES
03 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

29-06-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 51+200

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
08 VOLQUETES
03 PERSONAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

29-06-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+300

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
10 VOLQUETES
03 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

29-06-2023

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 33+590

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
08 PERSONAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-06-2023