




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 012	Fecha Informe: 27 - 06 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 012 - 27 DE JUNIO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1096
Título ASIENTO N° 1120: TRABAJOS DE CAMPO - REUNION JRD
Fecha y Hora 27/06/2023 19:25
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: SE VIENE EJECUTANDO LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE LA SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 21+110 AL KM 21+330 CARRIL DERECHO Y KM 20+780 AL KM 21+370 CARRIL IZQUIERDO. SE VIENE REALIZANDO EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUB RASANTE DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+805 AL KM 19+840 TODA LA PLATAFORMA. ASI MISMO SE HA EJECUTADO LA CAJA PARA SUB DREN EN LA PROGRESIVA KM 23+160. DEL CONTRATO PRINCIPAL SE VIENEN EJECUTANDO LA PARTIDA DE CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO I, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+147 AL KM 23+162. ASI MISMO INDICAMOS QUE EL DIA DE HOY SE CONTINUO CON LA VISITA POR PARTE DE LA JRD, REUNIONEN DONOS REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ING. RESIDENTE, ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS, ING. DE METRADOS Y VAL, COORDINADOR LIMA, REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD Y DE LA SUPERVISION, EN EL CUAL SE EXPUSO EL AVANCE Y PROBLEMÁTICA DE OBRA

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1097
Título ASIENTO N° 1 121, DEL SUPERVISOR, 27.06.2023
Fecha y Hora 26/06/2023 20:09
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO N° 1020, SOBRE LA REUNIÓN DE EXPOSICIÓN DE INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA JRD Y ENTIDAD, EFECTIVAMENTE SE EFECTÚA LA MISMA EN LA LOCALIDAD DE SICUANI, SIENDO LO MÁS SIGNIFICATIVO DE LA MISMA EL COMPROMISO DEL CONTRATISTA EN MEJORAR LA ATENCIÓN EN EL TEMA LOGÍSTICO, EL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL E INICIO DE RUBROS PENDIENTES COMO LA EJECUCIÓN DE MURO DE SUELO REFORZADO Y LA CONCLUSIÓN DE LOS PAO EN EJECUCIÓN. A LA FECHA EL CONTRATISTA AÚN NO HA PRESENTADO SUS PLANOS DE REPLANTEO EN LO QUE CONCIERNE A LA SEÑALIZACIÓN DE OBRA PARA LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE POR LA SUPERVISIÓN. ESTOS PLANOS DE REPLANTEO SE VIENEN EXIGIENDO DE FORMA VERBAL POR EL ESPECIALISTA EN TRAZO Y TOPOGRAFÍA DE LA SUPERVISIÓN DESDE HACE 15 DÍAS, POR LO TANTO, LA DEMORA EN CUANTO A SU ABASTECIMIENTO SERÁ DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. SIN EMBARGO, SE DISPONE AL CONTRATISTA EL ABASTECIMIENTO URGENTE DE LAS SEÑALES QUE ESTÁN CONSIGNADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE PUEDEN TENER DEMORA EN LA ATENCIÓN POR PARTE DE LOS PROVEEDORES Y PROCEDER CON EL COLOCADO EN LOS TRAMOS CON PAVIMENTACIÓN TERMINADA. SE DISPONE AL CONTRATISTA ANOTAR EN EL PRESENTE CUADERNO DE OBRA LA PETICIÓN DE APROBACIÓN DE PARTIDAS EJECUTADAS Y SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OTRAS PARTIDAS PROGRAMADAS EN LA SIGUIENTE JORNADA, SI ESTE PROCEDIMIENTO NO SE CUMPLE NO SERÁN APROBADOS LOS TRABAJOS REALIZADOS SIN AUTORIZACIÓN.

Recomendaciones:

existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la vía manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal.
Se solicita apoyo para el desplazamiento del suscrito a la zona de trabajos en obra, ya que no cuenta con movilidad y se esta a la espera de su llegada; el suscrito se desplaza dentro de sus posibilidades.

Auditoria Fecha De Creación:

03-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

03-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-06-2023

Actividades:

Colocaciòn de mezcla asfaltica

CDescripcion _____ :

Colocaciòn de mezcla asfaltica en su segunda capa 5cm en la progresiva 23+240

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-06-2023

Actividades:

VISITA DE PROFESIONALES DE LA JRD Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2023

CDescripcion _____ :

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-06-2023

Actividades:

COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA

CDescripcion _____ :

3 COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN LA SIGUNDA CAPAS (5CM) EN LA PROG. 21+300

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-06-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

4 21+800

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-06-2023