



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 015	<b>Fecha Informe:</b> 29 - 06 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**

REPORTE N° 014 - 29 DE JUNIO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



### Conclusiones:

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)  
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI  
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI  
Número de asiento: 1100  
Título ASIENTO N° 1124: TRABAJOS DE CAMPO  
Fecha y Hora 29/06/2023 20:11  
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR  
Rol: RESIDENTE DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: SE VIENE EJECUTANDO LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE LA SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+890 AL KM 20+420 CARRIL DERECHO Y KM 19+885 AL KM 20+500 CARRIL IZQUIERDO, DANDO RESULTADOS FAVORABLES LA MEZCLA ASFÁLTICA TANTO EN PRODUCCIÓN EN PLANTA COMO EN COLOCACIÓN EN PISTA. ASI MISMO SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA EL DIA DE MAÑANA EJECUTAR LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+700 AL KM 24+400, AMBOS CARRILES. ASI MISMO SE SOLICITA PARA EL DIA DE MAÑANA LIBERACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+806 AL KM 19+860 PLATAFORMA COMPLETA, PARA POSTERIOR IMPRIMACIÓN DE DICHO TRAMO. SE CONTINUA CON EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES COMO ARENA CHANCADA Y ARENA ZARANDEADA DESDE LA CANTERA ESPINAR Y TAMBIÉN CONTINUA CON NORMALIDAD EL ABASTECIMIENTO DE PEN, EL DÍA DE HOY INGRESARON DOS (02) TANCADAS DE PEN, EL DIA DE MAÑANA TAMBIÉN SE TIENE PREVISTO LA LLEGADA DE DOS (02) TANCADAS DE PEN ADICIONALES ESTO DEBIDO A QUE LA PLANTA DE PETROPERÚ QUE ABASTECE DE ESTE INSUMO, NO PRODUCIRÁ PEN LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DEL PRESENTE MES.

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)  
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI  
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI  
Número de asiento: 1101  
Título ASIENTO N° 1 125, DEL SUPERVISOR, 29.06.2023  
Fecha y Hora 29/06/2023 20:35  
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO  
Rol: SUPERVISOR DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: HA LOGRADO LO SOLICITADO EN ASIENTO ANTERIOR RESPECTO AL COLOCADO DEL MAC EN EL PAVIMENTO DENTRO DE LAS PROGRESIVAS INDICADAS EN 2DA CAPA EN AMBOS CARRILES. RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN PARA EL DIA DE MAÑANA DE EJECUTAR LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+700 AL KM 24+400, AMBOS CARRILES, ASIMISMO LA LIBERACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+806 AL KM 19+860 PLATAFORMA COMPLETA, ESTAS DOS PARTIDAS SE AUTORIZAN Y DEBERÁN SER EJECUTADAS CUMPLIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS. CONTINUA LA PRESENCIA DE POLVO EN LA VÍA EN INTERVENCIÓN EN ZONAS NO ASFALTADAS LAS CUALES DEBEN SER EJECUTADAS OBLIGATORIAMENTE PARA EVITAR MAYORES CONFLICTOS SOCIALES Y POSIBLES SANCIONES.

### Recomendaciones:

Existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la via manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal.  
Se solicita apoyo para el desplazamiento del suscrito a la zona de trabajos en obra, ya que no cuenta con movilidad y se esta a la espera de su llegada; el suscrito se desplaza dentro de sus posibilidades.

**Auditoria Fecha De Creación:**

03-07-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

03-07-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

29-06-2023

**Actividades:**

TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

21+300

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

27-06-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

29-06-2023

**Actividades:**

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

19+890

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

27-06-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

29-06-2023

### Actividades:

TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD

### CDescripcion

21+920

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

27-06-2023

3