



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 16	Fecha Informe: 03 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 03 DE JULIO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 16+150, 16+745, 40+600, 41+300, 51+280 Y 53+160.
OBRAS DE ARTE DEL KM. 18+800 AL 33+590
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 3+500 AL 19+000.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS COMO LIBERACION DE PREDIOS, POSTES DE ELECTRIFICACION Y ARQUEOLOGIA, QUE PODRIAN OCASIONAR EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

Auditoria Fecha De Creación:

03-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

04-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-07-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 18+800

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 MINI MEZCLADOR DE CONCRETO
01 VIBRADORA DE CONCRETO
12 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

03-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 16+745

CDescripcion

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
08 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-07-2023

2