



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 18	Fecha Informe: 05 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 05 DE JULIO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 16+330, 16+745, 40+600, 41+270, 51+100 Y 53+380.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 8+660, 18+800 Y 33+590.
TRABAJOS DE PERFORACION EN LOS KMS. 30+850 Y 40+500.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 4+000 AL 53+500.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS Y RESTOS ARQUEOLOGICOS (DIRECCION DE DERECHO DE VIA)

Auditoria Fecha De Creación:

05-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

06-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 16+330

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
08 VOLQUETES
04 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-07-2023

Actividades:

BADEN KM. 7+871

CDescripcion _____ :

VISITA A CAMPO CON PERSONAL DE LA SUPERVISION Y CONTRATISTA.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-07-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 8+660

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA
01 RODILLO
10 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-07-2023