



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	109-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	04-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 109-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL MARTES 04 DE JULIO DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: MUY SOLEADO DESPEJADO.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE LA OBRA.  
 SE TIENE DOS FRENTES DE TRABAJO DE CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 07+900 Y EN EL KM 12+210  
 ADEMÁS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA:  
 04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 52 VOLQUETES DE 15 M3  
 05 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 MOTONIVELADORA  
 01 RODILLO VIBRATORIO

**Recomendaciones:**

DEBE REALIZARSE CON URGENCIA EL PROBLEMA DE LA CANTERA  
 ASÍ TAMBIÉN DE LOS DMEs

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
04-07-2023	06-07-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

04-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: OFICINA DE RESIDENCIA - CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA CRTG  
PROGRESIVA KM 06+200

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL ESPECIALISTA, TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA CRTG.

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

04-07-2023