



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	110-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	05-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 110-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MIERCOLES 05 DE JULIO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA.
 SE TIENE DOS FRENTES DE TRABAJO DE CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 07+900 Y EN EL KM 12+210
 ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA:
 04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 52 VOLQUETES DE 15 M3
 05 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 MOTONIVELADORA
 01 RODILLO VIBRATORIO

Recomendaciones:

DEBE REALIZARSE CON URGENCIA EL PROBLEMA DE LA CANTERA ASI TAMBIEN DE LOS DMEs

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
06-07-2023	06-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

05-07-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS 0+420 AL KM 0+510 L/I

CDescripcion _____ :

SEGUN INDICA EL CONTRATISTA, SE TIENE PROBLEMA CON EL PROPIETARIO, CON RESPECTO AL DISEÑO DEL MURO DE CONTENCIÓN QUE AFECTA SU TERRENO MÁS DE LO QUE SE INDICO CON PACRI.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-07-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

05-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 01+800 L/I

CDescripcion _____ :

SE TIENE DEPOSITO DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE DE UN TERRENO PARTICULAR.

2

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

05-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 03+530 L/I

CDescripcion _____ :

AFECTACION YA ESTA LIBERADO, DEBE REALIZAR LA DEMARCACION E INTERVENIR EL CONTRATISTA

3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

05-07-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 05+360 AL KM 05+480

CDescripcion _____ :

SECTOR PUCA PUCA, SE TIENE DOS ACCESOS, SE VIENE REALIZANDO LA VARIACION DE LA RASANTE DE LA VIA, PARA QUE ESTOS DOS ACCESOS VEHICULARES NO QUEDEN COLGADOS.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

05-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 07+100 L/I

CDescripcion _____ :

SE TIENE ZONA INESTABLE EN LAS BANQUETAS DE CORTE.

SE DEBE DAR SOLUCION POSIBLEMETE CON MICROPILOTES O FALSO TUNEL (CON SUPER SPAM)

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-07-2023

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 07+900

CORTE EN MATERIAL SUELTO Y DEPOSITO EN DME N° 17

CDescripcion

MAQUINARIA:

02 EXCAVADORAS S/ORUGAS
22 VOLQUETES DE 15 M3
02 CAMION CISTERNA DE AGUA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-07-2023

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+824

ALCANTARILLA TMC DE 36"

CDescripcion _____:

VACEADO DE EMBOQUILLADO LADO IZQUIERDO

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-07-2023

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

05-07-2023

Actividades:

UBICACION: KM 12+600

CDescripcion _____ :

ESTAN DESOCUPANDO EL ANCHO DE PLATAFORMA LOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GRA.

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

05-07-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

05-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 03+530 L/I

CDescripcion _____ :

AFECTACION YA ESTA LIBERADO, DEBE REALIZAR LA DEMARCACION E INTERVENIR EL CONTRATISTA

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

05-07-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 05+360 AL KM 05+480

CDescripcion _____ :

SECTOR PUCA PUCA, SE TIENE DOS ACCESOS, SE VIENE REALIZANDO LA VARIACION DE LA RASANTE DE LA VIA, PARA QUE ESTOS DOS ACCESOS VEHICULARES NO QUEDEN COLGADOS.

11

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-07-2023