



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b> 015	<b>Fecha Informe:</b> 30 - 06 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

#### Asunto:

REPORTE N° 015 - 30 DE JUNIO DEL 2023  
Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



### Conclusiones:

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)  
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI  
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI  
Número de asiento: 1102  
Título ASIENTO N° 1126: TRABAJOS DE CAMPO  
Fecha y Hora 30/06/2023 19:27  
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR  
Rol: RESIDENTE DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: SE VIENE EJECUTANDO LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE LA PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+725 AL KM 24+205 CARRIL DERECHO Y KM 23+730 AL KM 24+220 CARRIL IZQUIERDO, DANDO RESULTADOS FAVORABLES LA MEZCLA ASFÁLTICA TANTO EN PRODUCCIÓN EN PLANTA COMO EN COLOCACIÓN EN PISTA. ASI MISMO SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA EL DÍA LUNES 03 DE JULIO EJECUTAR LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+400 AL KM 24+800, AMBOS CARRILES. SE COMUNICA A LA SUPERVISIÓN QUE EL DÍA DE MAÑANA SE REALIZARÁ UN MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO PARA PREVENIR ALGUNA DEFICIENCIA EN LA OPERACIÓN, POR LO QUE NO SE PRODUCIRÁ MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE. SE HA IMPRIMADO LA BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+380 AL KM 24+800. ASI MISMO SE VIENE EJECUTANDO LA DESCARGA DEL KM 25+886 LADO IZQUIERDO.

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)  
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI  
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI  
Número de asiento: 1103  
Título ASIENTO N° 1 127, DEL SUPERVISOR, 30.06.2023  
Fecha y Hora 03/07/2023 19:58  
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO  
Rol: SUPERVISOR DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO N° 1026, SOBRE EL AVANCE FÍSICO INDICADO POR EL CONTRATISTA ESTA ES VERÍDICA Y ADECUADA DANDO LA CONFORMIDAD A LA MISMA. RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN PARA EL DIA LUNES 03.07.2023 DE EJECUTAR LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+400 AL KM 24+800, AMBOS CARRILES, ESTA DEBE SER CORREGIDA TODA VEZ QUE, EL DÍA DE HOY SE HA AVANZADO HASTA LAS PROGRESIVAS KM 24+205 CARRIL DERECHO Y KM 24+220 CARRIL IZQUIERDO POR LO QUE ESTA DEBE SER SECUENCIAL, ES DECIR, DESDE ESTAS PROGRESIVAS DEBE CONTINUAR EL ASFALTADO CORRESPONDIENTE. CON ESTE CORRECTIVO SE AUTORIZA LA PETICIÓN. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL PERSISTE POR FALTA DE RIEGO, POR LO QUE SE DISPONE CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD ANTES DE TOMAR MEDIDAS RADICALES CON SANCIONES SEVERAS. ES URGENTE REALIZAR LA MEJORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL.

### Recomendaciones:

Existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la via manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal.  
Se solicita apoyo para el desplazamiento del suscrito a la zona de trabajos en obra, ya que no cuenta con movilidad y se esta a la espera de su llegada; el suscrito se desplaza dentro de sus posibilidades.

**Auditoria Fecha De Creación:**

06-07-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

06-07-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico