



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 016	Fecha Informe: 01 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 016 - 01 DE JULIO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1104
Título ASIENTO N° 1128: ACTIVIDADES EN PLANTA DE ASFALTO
Fecha y Hora 01/07/2023 19:52
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE ASFALTO CON EL FIN DE CONTINUAR LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CARPETA, ASI MISMO SE VIENE ELABORANDO LAS VALORIZACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, DE ACUERDO AL RECORRIDO REALIZADO CONJUNTAMENTE LA SUPERVISION DE OBRA.

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1105
Título ASIENTO N° 1 129, DEL SUPERVISOR, 01.07.2023
Fecha y Hora 03/07/2023 20:04
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO N° 1128, SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE ASFALTO, EFECTIVAMENTE SE VERIFICA DICHA ACTIVIDAD A EFECTOS DE QUE LA PRODUCCIÓN DEL MAC SEA CONTINUO Y SIN INCONVENIENTES. RESPECTO A LA VALORIZACIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 NO HA SIDO PRESENTADO A LA FECHA, POR LO QUE SE DISPONE LA PRESENTACIÓN URGENTE E INMEDIATA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y COMPATIBILIZAR LOS CÁLCULOS PERTINENTES. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CONTINÚA POR FALTA DE RIEGO, POR LO QUE SE DISPONE CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD INCLUSOVE LOS DIAS DOMINGOS Y FERIADOS.

Recomendaciones:

Se solicita apoyo para el desplazamiento del suscrito a la zona de trabajos en obra, ya que no cuenta con movilidad y se esta a la espera de su llegada; el suscrito se desplaza dentro de sus posibilidades.
Existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la via manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal.

Auditoria Fecha De Creación:

06-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

06-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

01-07-2023

Actividades:

planta de asfalto

CDescripcion _____ :

actividades en stand by, por mantenimiento de planta

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-07-2023