



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b> 017	<b>Fecha Informe:</b> 03 - 07 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**

REPORTE N° 017 - 03 DE JULIO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



**Conclusiones:**

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)  
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI  
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI  
Número de asiento: 1106  
Título ASIENTO N° 1130: TRABAJOS DE CAMPO  
Fecha y Hora 03/07/2023 19:55  
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR  
Rol: RESIDENTE DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: SE CONTINÚA CON EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA, LA CUAL CONTINUARÁ EL DÍA DE MAÑANA YA QUE SE HAN ENVIADO REPUESTOS DE LIMA Y ESTOS DEBEN CAMBIARSE A LA BREVEDAD POSIBLE. ASI MISMO COMUNICAR A LA SUPERVISIÓN QUE EL DÍA DE HOY TAMBIÉN HUBO RESTRICCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE PEN EN LA PLANTA DE PETROPERÚ, ESTO CONLLEVARA A RESTRINGIR LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL PROYECTO. CON RESPECTO A LOS DEMAS INSUMOS SE SIGUE ATENDIENDO CON MATERIAL DE ARENA CHANCADA Y TAMBIEN EMULSIÓN DE ROTURA RAPIDA PARA EL RIEGO DE LIGA. SE CONTINÚA CON LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+800 AL KM 25+260.

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)  
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI  
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI  
Número de asiento: 1107  
Título ASIENTO N° 1 131, DEL SUPERVISOR, 03.07.2023  
Fecha y Hora 03/07/2023 20:11  
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO  
Rol: SUPERVISOR DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO N° 1130, SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE ASFALTO, NO SE VERIFICA LA LLEGADA DEL COMBUSTIBLE GASOHOL INDISPENSABLE PARA EL MANTENIMIENTO, POR LO QUE ESTO DEBE SER PROVEIDO CON ANTICIPACIÓN PARA EVITAR MAYORES RETRASOS. DEL MISMO MODO LA RESTRICCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE PEN EN LA PLANTA DE PETROPERÚ EN LA SEDE DE LIMA PERTURBARÁ LA PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBE, PREVER EL AVANCE ACELERADO DE LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR Y EL REIMPRIMADO CORRESPONDIENTE PARA HABILITAR MAYORES PRENTES DE TRABAJO PARA EL ASFALTADO, ASIMISMO, SE DISPONE AGILIZAR LA EJECUCIÖB DE LAS DEMÁS PARTIDAS PENDIENTES DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL Y DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES APROBADAS EN EJECUCIÓN. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CONTINÚA POR FALTA DE RIEGO, POR LO QUE ESTO PODRÍA GENERAR INCONVENIENTES MUY SERIOS CON LOS USUARIOS Y LA POBLACIÓN CIRCUNDANTE, EN CONSECUENCIA, SE DISPONE LA DOTACIÓN PERMANENTE DE DOS CAMIONES CISTERNA PARA ESTA ACTIVIDAD EN FORMA OBLIGATORIA. CON CARTA N° 103-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 30.06.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA PROGRAMACIÓN EN DIAGRAMA DE BARRAS, FECHAS Y TIEMPOS DEL PERSONAL Y EQUIPOS DE OBRA DE LA SUPERVISIÓN PARA EL MES DE JULIO 2023. CON CARTA N° 113-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 30.06.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA RESPUESTA AL INFORME TÉCNICO SOBRE REPLANTEO DE METRADOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DESDE EL KM 19+835 AL KM 29+798. CON CARTA N° 114-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 03.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA INSPECCIÓN DE OBRA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO (OCI) DE PROVIAS NACIONAL.

**Recomendaciones:**

Se solicita apoyo para el desplazamiento del suscrito a la zona de trabajos en obra, ya que no cuenta con movilidad y se esta a la espera de su llegada; el suscrito se desplaza dentro de sus posibilidades. Existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la via manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal.

**Auditoria Fecha De Creación:**

06-07-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

06-07-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

03-07-2023

### Actividades:

planta de asfalto

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

prog. 23+500 acopio de material para mezcla asfaltica

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

04-07-2023