



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 018	Fecha Informe: 04 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 018 - 04 DE JULIO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1108
Título ASIENTO N° 1132: TRABAJOS DE CAMPO
Fecha y Hora 04/07/2023 19:55
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE RECONFORMACION DE LA BASE GRANULAR DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+800 AL KM 25+400, LIBERACION DE BASE GRANULAR EN ZONA DE EMPALME INICIO DE TRAMO, LIMPIEZA DE CUNETAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 21+800 AL KM 22+100

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1109
Título ASIENTO N° 1 133, DEL SUPERVISOR, 04.07.2023
Fecha y Hora 04/07/2023 20:12
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO N° 1132, SOBRE EL AVANCE FÍSICO, EN LA PRESENTE JORNADA ESTA MUY RESTRINGIDA DEBIDO A LA FALTA DE PRODUCCIÓN DEL MAC EN LA PLANTA DE ASFALTO Y NO SE ENTIENDE PORQUE RAZÓN NO INICIA EL CONTRATISTA CON LA EJECUCIÓN DE LOS MUROS DE SUELO REFORZADO EN LAS PROGRESIVAS ESTABLECIDAS, POR LO QUE SE DISPONE INICIAR CON ESTA PARTIDA EN FORMA INMEDIATA. NO SE APRECIA EL RIEGO DE LA VIA EN TRAMOS QUE GENERAN MUCHA POLVAREDA, POR LO QUE SE VERIFICA INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA MITIGACIÓN AMBIENTAL RESPECTIVA. CON CARTA N° 104-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 03.07.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA PETICIÓN DE CAMBIO DEL ESPECIALISTA EN TRAZO, TOPOGRAFÍA, DISEÑO VIAL, SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN. CON CARTA N° 105-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 03.07.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA FICHA QUINCENAL N° 42 (DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023).

Recomendaciones:

Existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la via manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal.
Se solicita apoyo para el desplazamiento del suscrito a la zona de trabajos en obra, ya que no cuenta con movilidad y se esta a la espera de su llegada; el suscrito se desplaza dentro de sus posibilidades.

Auditoria Fecha De Creación:

06-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

06-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-07-2023

Actividades:

aplicación de ensayos de control de calidad - extracción de diamantina y rugosidad

CDescripcion _____ :

21+380

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-07-2023

Actividades:

Reconformación de la base

CDescripcion _____ :

prog. 24+820

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-07-2023

1

2