



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 2023-07-07 21-07-02-2023.pdf	Fecha Informe: 07-07-2023	Nombre De La Obra: Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME N° 112-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
REPORTE DEL VIERNES 07 DE JULIO DEL 2023
CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
CLIMA: MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
SE TIENE DOS FRENTES DE TRABAJO DE CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+050 Y EN EL KM 12+300
ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS COMO SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO
ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS
SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
52 VOLQUETES DE 15 M3
05 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO VIBRATORIO
01 RETROEXCAVADORA
01 MINICARGADOR
EQUIPO SUPERVISION:
03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
01 MINIVAN



Recomendaciones:

SE EVIDENCIA QUE EL MATERIAL GRUESO DEL AGREGADO DE PRODUCCION DE CONCRETO EN ALCANTARILLAS ESTA CONTAMINADO (CON MATERIAL MUY FINO)

ADEMÁS NO SE EVIDENCIA EN OBRA (CAMPO) EL DISEÑO DE MEZCLA Y LOS PROTOCOLOS DE CONTROLES DE CALIDAD.

PARA EL CASO DE LAS VIGÍAS (SEÑALERAS) ALGUNAS NO ESTAN UTILIZANDO LOS CONOS DE SEGURIDAD, EVALUAR EL USO DE CILINDROS Y CABALLETES DE SEGURIDAD.

SE RECOMIENDO AL CONTRATISTA SUBSANAR ESTAS OBSERVACIONES.

Auditoría Fecha De Creación:

08-07-2023

Auditoría Fecha De Edición:

08-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

07-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+824 ALCANTARILLA TMC DE 36"

CDescripcion _____ :

EXCAVACION Y COMPACTADO PARA EMBOQUILLADO

MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE ARTE ALCANTARILLA TMC DE 36"

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+320

SE ESTA INTERVINIENDO EN EL SECTOR FINAL DE LA OBRA

CDescripcion _____ :

CORTE Y ELIMINACION CON 02 EXCAVADORAS S/O Y 30 VOLQUETES DE 15 M3

EN LA FOTO SE APRECIA EL CORTE Y PERFILADO DE LA BANQUETA DE CORTE

ADEMAS SE VE FILTRACIONES DE AGUA, EL CBR DEL PROYECTO ESTA EN MAS DE 15% Y MEJORAMIENTO DE 0.25 M A/C

A SIMPLE VISTA SE APRECIA UN CBR MUY BAJO LO QUE CONLLEVARIA A UN ENROCADO DE MAYOR ESPESOR

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

07-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+480

AFECTACION A LA DIRECCION DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

CDescripcion _____ :

SE ESTA INTERVINIENDO EN EL SECTOR FINAL DE LA OBRA
CORTE Y ELIMINACION CON 02 EXCAVADORAS S/O Y 22 VOLQUETES DE 15 M3

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

07-07-2023

Actividades:

UBICACION: ALCANTARILLA TMC 36" KM 11+595

CDescripcion _____:

VACEADO DE EMBOQUILLADO L/D

VACEADO DE CANAL L/I

4 CUADRILLA DE VACEADO EN LA ALCANTARILLA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografía:

07-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+100

MOVIMIENTO DE TIERRAS : BANQUETA DE CORTE L/D

AFECTACIONES A CINCO LOTES, LOS CUALES MUESTRAN SU DISCONFORMIDAD INDICANDO QUE PROVIAS NO DEFINE EL DERECHO DE VIA Y QUE CADA QUE SE LES MARCA EL TERRENO ESTAN SIENDO MAS AFECTADOS EN AREA.

CDescripcion :

DEMARCAION DEFINITIVA DE CORTE (TIZADO)

PACRI: PAOLA ESPINOZA MONITOREO EN CAMPO

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL DIA DE AYER, HOY SE PROCEDE CON EL (TIZADO) MARCADO DEFINITIVO.

EL CORTE SE REALIZA CON 02 EXCAVADORAS S/O Y 22 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-07-2023

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

07-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 05+660 L/I

PRESENCIA DE ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS:

CONTRATISTA CRTG : ING. JORGE OLARTE

SUPERVISION: ING. MARVIN IZARRA

CDescripcion _____ :

OBTENCION DE MUESTRA DE SUELOS PARA EVALUACION DE MATERIAL PARA RELLENO ESTRUCTURAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-07-2023

6