



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 21	Fecha Informe: 08 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 08 DE JULIO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 40+700, 41+250, 54+165 Y 54+350.
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 18+800, 19+290, 33+590.
 TRABAJOS DE PERFORACION EN EL KM. 30+900.
 MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 16+000 AL 55+000.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS E INTERFERENCIAS ARQUEOLOGICAS.
 AGILIZAR LA MOVILIDAD PARA EL TRASLADO A OBRA DEL MONITOR. HECHO QUE LIMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS.

Auditoria Fecha De Creación: 09-07-2023	Auditoria Fecha De Edición: 09-07-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

08-07-2023

Actividades:

CANTERA PUCA I y II KM. 39+960

CDescripcion _____ :

1

SE REALIZO LA VISITA A LA CANTERA PUCA CON LA PRESENCIA DE LA SUPERVISION Y CONTRATISTA, PARA COORDINAR UNA POSIBLE AMPLIACION DE DICHA CANTERA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

08-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 41+250

CDescripcion _____ :

2

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
10 VOLQUETES
05 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

08-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 54+350

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
05 VOLQUETES
04 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

08-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 54+165

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
05 VOLQUETES
04 PERSONAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-07-2023