



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b> 019	<b>Fecha Informe:</b> 05 - 07 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**

REPORTE N° 019 - 05 DE JULIO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



**Conclusiones:**

Número de asiento: 1110  
Título: ASIENTO N° 1134: TRABAJOS DE CAMPO ASUNTOS VARIOS  
Fecha y Hora: 05/07/2023 20:16  
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR  
Rol: RESIDENTE DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VIENE EJECUTANDO LA PARTIDA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+205 AL KM 24+470 CARRIL DERECHO Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+220 AL KM 24+460 CARRIL IZQUIERDO, OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LAS PRUEBAS DE CALIDAD TANTO EN PRODUCCIÓN COMO EN COLOCACIÓN DE MAC. ASI MISMO SE SOLICITA A SUPERVISIÓN AUTORIZACIÓN EL DÍA DE MAÑANA PARA LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+460 AL KM 24+800 AMBOS CARRILES. EL DÍA DE HOY SE A REALIZADO LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+808 AL KM 19+860. EL DÍA DE HOY HAN INGRESADO DOS (02) TANCADAS DE PEN, CON ESTO SE ESTA REGULARIZANDO LA ATENCIÓN DE LOS INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE. ASI MISMO MEDIANTE CARTA N° 128 – 2023 – CVW, SE ALCANZA EL SUSTENTO QUE JSUTIFICA LA AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE MENCIONADO EN EL ASIENTO N° 1114 DE LA SUP. PARA CONOCIMIENTO Y FINES CORRESPONDIENTES, CON CARTA N° 124 – 2023 – CVW, SE TRAMITA LA VALORIZACION DE CONTRATO PRINCIAPL, CON CARTA N° 125 – 2023 – CVW, SE TRAMITA LA VALORIZACION DEL ADICIONAL N° 05, CON CARTA N° 126 – 2023 – CVW, SE TRAMITA LA VALORIZACION DEL ADICIONAL N° 06 Y CON CARTA N° 127 – 2023 – CVW, SE TRAMITA LA VALORIZACION DEL ADICIONAL N° 00, PARA TRAMITE DE ACUERDO AL RLCE.

Número de asiento: 1111  
Título: ASIENTO N° 1 135, DEL SUPERVISOR, 05.07.2023  
Fecha y Hora : 05/07/2023 20:34  
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO  
Rol: SUPERVISOR DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO N° 1134, SOBRE EL AVANCE FÍSICO, EN LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICA PRODUCCIÓN DEL MAC EN LA PLANTA DE ASFALTO DE 10 CAMIONES VOLQUETE DE 15 M3 Y SE EXTIENDE UN APROXIMADO DE 250M DE LONGITUD EN AMBOS SENTIDOS EN LAS PROGRESIVAS INDICADAS POR EL CONTRATISTA. SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA EL DÍA DE MAÑANA DE LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+460 AL KM 24+800 AMBOS CARRILES, ESTA ES PROCEDENTE POR HABER VERIFICADO DICHO TRAMO CON BASE GRANULAR REIMPRIMADA CONCLUIDA. SOBRE LA CARTA N° 128 – 2023 – CVW, CON EL SUSTENTO QUE JSUTIFICA LA AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE MENCIONADO EN EL ASIENTO N° 1114 DE LA SUPERVISIÓN, ESTA SERÁ REVISADA Y EVALUADA, SEGÚN ELLO SE EMITIRÁ LA OPINIÓN QUE CORRESPONDA. EN LA FECHA RECIÉN SE RECEPCIONA LAS VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL Y DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES N°s 05, 06 y 07, LAS CUALES SE CONSIDERAN TARDÍAS, SIN EMBRGO, SERÁN TRAMITADAS ANTE LA ENTIDAD, DISPONIENDO AL CONTRATISTA QUE, LAS VALORIZACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023 DEBERÁN SER PRESENTADAS INDEFECTIBLEMENTE AL ÚLTIMO DÍA DEL MES (31.07.2023) IDEM LOS MESES SUBSIGUIENTES. EN LA FECHA NO SE VERIFICA CAMIÓN CISTERNA PARA TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR Y RIEGO DE PLATAFORMA DE VÍA EN ZONAS NO ASFALTADAS, POR LO QUE SE DISPONE AL CONTRATISTA DOTAR CON ESTE EQUIPO BÁSICO PARA CUMPLIR CON LAS PARTIDAS PROGRAMADAS Y EVITAR SANCIONES QUE PODRÍAN CONFIGURARSE ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

**Recomendaciones:**

Los tramos a nivel de base o con falta de conformación son tramos con pronunciada presencia de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la vía manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal. Se solicita apoyo para el desplazamiento del suscrito a la zona de trabajos en obra, ya que no cuenta con movilidad y se esta a la espera de su llegada; el suscrito se desplaza dentro de sus posibilidades.

**Auditoria Fecha De Creación:**

10-07-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

10-07-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

05-07-2023

**Actividades:**

PLANTA DE ASFALTO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PROG. 23+450

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

05-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

05-07-2023

**Actividades:**

zona imprimada

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

24+360

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

05-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

05-07-2023

### Actividades:

CONFORMACION DE BASE

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

ENPLANTILLADO CON NIVELES EN PROG. 25+380

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

05-07-2023

3