



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b> 020	<b>Fecha Informe:</b> 06 - 07 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

#### Asunto:

REPORTE N° 020 - 06 DE JULIO DEL 2023  
Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



**Conclusiones:**

Número de asiento: 1112  
Fecha y Hora: 06/07/2023 18:09  
Título: ASIENTO N° 1136: TRABAJOS DE CAMPO  
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR  
Rol: RESIDENTE DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA PARTIDA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+470 AL KM 24+770 CARRIL DERECHO Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+460 AL KM 24+770 CARRIL IZQUIERDO, OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LAS PRUEBAS DE CALIDAD TANTO EN PRODUCCIÓN COMO EN COLOCACIÓN DE MAC. ASI MISMO SE SOLICITA A SUPERVISIÓN AUTORIZACIÓN EL DÍA DE MAÑANA PARA LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+805 AL KM 19+860 AMBOS CARRILES.

Número de asiento: 1113  
Fecha y Hora: 06/07/2023 18:32  
Título: ASIENTO N° 1 137, DEL SUPERVISOR, 06.07.2023  
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO  
Rol: SUPERVISOR DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO N° 1136, SOBRE EL AVANCE FÍSICO, EN LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICA PRODUCCIÓN DEL MAC EN LA PLANTA DE ASFALTO DE 12 CAMIONES VOLQUETE DE 15 M3 Y SE EXTIENDE UN APROXIMADO DE 300 M DE LONGITUD EN AMBOS SENTIDOS, EN LAS PROGRESIVAS INDICADAS POR EL CONTRATISTA. SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA EL DÍA DE MAÑANA DE LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+805 AL KM 19+860 AMBOS CARRILES, ESTA ES PROCEDENTE POR HABER SIDO VERIFICADO DICHO TRAMO CON BASE GRANULAR REIMPRIMADA CONCLUIDA. ES IMPERATIVO LA PRESENCIA DE UN CAMIÓN CISTERNA COMO MÍNIMO PARA TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR Y RIEGO DE PLATAFORMA DE VÍA EN ZONAS NO ASFALTADAS, POR LO QUE SE DISPONE AL CONTRATISTA DOTAR CON ESTE EQUIPO BÁSICO PARA CUMPLIR CON LAS PARTIDAS PROGRAMADAS Y EVITAR SANCIONES QUE SE APLICARÁN ACORDE A LO INDICADO EN EL CONTRATO DE OBRA. TAMBIÉN SE DISPONE INICIAR CON LA EJECUCIÓN DE MUROS DE SUELO REFORZADO, PRESENTAR LA PETICIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN ZONA DE MUROS Y CUMPLIR CON TODOS LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON POBLADORES DE LAS ZONAS CURCUNDANTES AL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE VERIFICAN BAÑOS PORTÁTILES, LOS CUALES DEBEN PROVEERSE EN FORMA INMEDIATA EN DEFECTO LA OBRA PODRÍA SER PARALIZADA POR FALTA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN GENERAL.

**Recomendaciones:**

Los tramos a nivel de base o con falta de conformación son tramos con pronunciada presencia de partículas suspendidas (polvo), haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la vía manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal. Desde el día 06.07.2023 se cuenta con un amovilidad para el desplazamiento del suscrito, unidad mecanica incluido chofer y elementos de seguridad

**Auditoria Fecha De Creación:**

10-07-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

10-07-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

06-07-2023

**Actividades:**

COLOCACION DE MAC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1 Limpieza de plataforma para colocación de mezcla asfáltica prog. 24+480

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

06-07-2023

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

06-07-2023

**Actividades:**

COLOCACION DE MAC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2 Colocación de mezcla asfáltica con pavimentadora en una primera capa lado izquierdo de la via 24+460

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

06-07-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-07-2023

**Actividades:**

COLOCACION DE MAC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3

Trabajos de compactación con rodillo neumático en primera capa lado izquierdo prog. 24+800

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

06-07-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-07-2023

**Actividades:**

COLOCACION DE MAC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

4

Inicio de trabajos en el carril derecho prog. 24+380

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

06-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

06-07-2023

### Actividades:

COLOCACION DE MAC

### CDescripcion

PROG. 24+480

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

06-07-2023

5